

Harmonogram postupu prací Modernizace kabelové sítě - propojení měníren Strojnická a Trojská

	1 až 10	11 až 20	21až 30	31až 40	41až 50	51 až 60
Předání staveniště	■					
Zařízení staveniště	■	■				
Výkop rýhy		■	■	■	■	■
Protlačování ocelových trubek dn 400mm			■	■	■	
Oprava povrchů po výkopu v chodníku a ve vozovce - provizorní			■	■	■	
Montáž napajecích a zpětných kabelů				■	■	
Oprava povrchů po výkopu v chodníku a ve vozovce - definitivní					■	■
Vyhotovení dokumentace DSPS						■

Harmonogram postupu prací Modernizace kabelové sítě - propojení měníren Strojnická a Trojská platný při souběhu návazných prací dle projektu stavby, které nejsou součástí poptávky a naší nabídky.

V Praze dne 3.7.2024

Vypracovan:

