

	Příloha č_3 - Pyrotechnický průzkum Biocentrum - činnosti probíhající současně s pyrotechnickým výzkumem	činnost ostatních dodavatelů	provádí	koordinace
	zajištění přímého pyrotechnického dohledu u sejmutí ornice (svrchní vrstvy)	skrývka ornice	zhotovitel stavby	koordinace se zhotovitelem stavby
	vytyčení měřených profilů průzkumu	zemní práce	zhotovitel stavby	koordinace se zhotovitelem stavby
	Pyroprůzkum :			
	I.etapa - do úrovně záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - předpokládaná úroveň - 3-4 m pod stávajícím terénem	zemní práce, statické zajištění jámy	zhotovitel stavby	koordinace se zhotovitelem stavby
	II.etapa - od úrovně záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - předpokládaná úroveň - vrstva 1 m pod úroveň ZAV	záchranný archeologický výzkum	zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného archeologického průzkumu	koordinace se zhotovitelem záchranného archeologického výzkumu
	III.etapa – po provedení záchranného archeologického výzkumu další měření – 4 - 10 m pod stávajícím terénem, tj. 6-7 m pod úrovní ZAV	zemní práce, statické zajištění jámy	zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného archeologického průzkumu	koordinace se zhotovitelem stavby
	ověření vytyčených anomálií pomocí ručně drženého detektoru kovů případně ručně drženého magnetometru	podle místa a času nálezů	zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného archeologického průzkumu	1) koordinace se zhotovitelem stavby 2) koordinace se zhotovitelem záchranného archeologického výzkumu
	pyrotechnický dohled - demolice, záchranný archeologický výzkum, přeložky, přípojky, chlorační stanice atd.	1) realizace inženýrských sítí, demolice, chlorační stanice , 2) záchranný archeologický výzkum	zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného archeologického průzkumu	1) koordinace se zhotovitelem stavby 2) koordinace se zhotovitelem záchranného archeologického výzkumu