

AKCE: Oprava kolejí a výhybek v úseku Řevničov (včetně) . Lužná u Rak.



TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

SO/PS	Popis prací	Nasazení	16.7.	17.7.	18.7.	19.7.	20.7.	21.7.	22.7.	23.7.	24.7.	25.7.	26.7.	27.7.	28.7.	29.7.	30.7.	31.7.	1.8.	2.8.	3.8.	4.8.	5.8.	6.8.	7.8.	8.8.	9.8.	10.8.	11.8.	12.8.	13.8.	14.8.	15.8.	16.8.	17.8.	18.8.	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	23.8.	24.8.	25.8.	26.8.	27.8.	28.8.	29.8.	30.8.	31.8.									
	Přípravné práce		■	■	■																																																					
IO 01	Žst. Řevničov					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Demontáže KR	MHS				■	■	■																																																		
	Výměna KL	MHS				■	■	■																																																		
	Zemní práce, odstranění nástupišť a zřízení trativodů	MHS, trb(MzM), NAD				■	■	■	■	■	■																																															
	Čištění KL	SČ 600+souprava						■	■	■	■	■	■	■	■	■																																										
	Výměna pražců, kolejnic, LIS a drobného kolejiva	MHS						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
	Montáž KR a regenerace výhybek	MHS						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
	Úprava GPK a doplnění KL	ASP (v), SSP; loko+vozy														■	■	■																																								
	Svařování a zřízení BK																																																									
	Seřízení výhybek																																																									
	Zřízení nástupišť	MHS														■	■	■	■	■																																						
	Úprava stezek a ostatní dokončovací práce	MHS/loko+vozy																																																								
IO 02	Řevničov – Lužná u Rakovníka					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Čištění příkopů	MHS, trb(MzM), NAD				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Čištění KL	SČ 600+souprava																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Úprava GPK a doplnění KL	ASP, SSP, loko+vozy																																																								
	Výměna pražců, kolejnic, LIS a drobného kolejiva	MHS																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Posun kolejnic	MHS																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Úprava GPK a doplnění KL, stabilizace KL	ASP, SSP; DGS, loko+vozy																																																								
	Svařování a zřízení BK																																																									
IO 03	Žst. Lužná u Rakovníka																																																									
	Demontáž přejezdu	MHS																																																								
	Demontáže KR	MHS																																																								
	Výměna KL	MHS																																																								
	Výměna pražců, kolejnic, LIS a drobného kolejiva	MHS																																																								
	Montáž KR a regenerace výhybek	MHS																																																								
	Úprava GPK a doplnění KL	ASP, loko+vozy																																																								
	Svařování a zřízení BK																																																									
	Seřízení výhybek																																																									
	Úprava stezek a ostatní dokončovací práce	MHS																																																								
	Zřízení přejezdu vč. asfaltování	MHS, asf. souprava																																																								
	Dokončovací práce																																																									

Zahájení prací: 19.7.2017
 Dokončení prací: 28.8.2017
 Termín odevzdání DSPS: 8.9.2017
 Ukončení díla: 20.12.2017