

Smlouva o dílo: „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Oplocení na 14. koleji“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20240267
Číslo smlouvy zhotovitele:

■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

dny	
0-10 den	zaměření stávajícího oplocení a soulad s katastrem
0-20 den	zhotovení dokumentace a schválení DPO
20 – 30 den	nákup materiálu
30-60 den	výroba posuvných bran a prodloužených panelů
60-80 den	instalace a montáže na místě
80-85 den	zaměření nového oplocení
90 den	předání stavby DPO

V Budišovicích dne

.....
Vladimíra Pyšová, jednatel
PVDJ Holding s.r.o.