

Stavba : **Oprava mostu v km 22,849 trati Straškov - Zlonice**

Datum: **22.6.2017**

Lokalita: **trať Straškov - Zlonice**

Předpokládaná doba výluky : **30N**



Den	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00	12. 18:00
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY																
	Odstranění křovin	120m2															
	Vytyčení kabel.vedení	1soub.															
	Zřízení a vybavení staveniště	1kpl															
DEN Č.	ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY																
1	Rozebrání kolejového roštu	64,33 m	7:00	19:00	12:00	MHS + dělník											
2	Demontáž a odvoz OK	11 t	7:00	19:00	12:00	kolejový jeřáb+dělník											
3	Očištění SOK	11 t	7:00	19:00	12:00	technologie+dělník											
4	Prohlídka stavu SOK		7:00	19:00	12:00	investor											
5-15	Doplnění, výměna částí SOK	0,871 t	7:00	19:00	12:00	technologie+dělník											
6-20	Obnova PKO	137,860 m2	7:00	19:00	12:00	technologie+dělník											
2	Odtěžení KL	135m3	7:00	19:00	12:00	MHS + dělník											
3-4	Výkop v drážním tělese	173,1 m3	7:00	19:00	12:00	MHS + dělník											
4-6	Bourání	9,46 m3	7:00	19:00	12:00	MHS + dělník											
7-18	Monolitické ŽB k-ce	10,2 m3	7:00	19:00	12:00	dělník											
19,20	Izolace rubů opěr	14,035 m2	7:00	19:00	12:00	dělník											
21,22	Hutněný zásyp ZKPP	173,1 m3	7:00	19:00	12:00	MHS + T 815 + dělník											
23	Zřízení štěrkového lože (s doplněním)	120 m3	7:00	19:00	12:00	MHS + T 815 + dělník											
22	Montáž OK do otvoru	11 t	7:00	19:00	12:00	kolejový jeřáb+dělník											
22-24	Montáž mostnic	17 ks	7:00	19:00	12:00	MHS + dělník											
25, 26	Montáž podlah	31,49 m2	7:00	19:00	12:00	dělník											
26-29	Pokládka kolejového roštu, svařování	64,33 m	7:00	19:00	12:00	MHS + dělník											
30	Úprava GPK koleje	1300 m	7:00	19:00	12:00	ASP											
30	KONEC NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY		7:00	19:00	12:00												
Den	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00	12. 18:00