

II

ŘÍJEN 2024

Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	40. týden						41. týden						42. týden						43. týden						44. týden									
	úsek	kolej	NTV	ZZ		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
trať č. 504, 531, 533, 535																																							
73 327 A	Řehlovice - Trmice	1	ANO		7.00 5N 17.00																																		
73 327 B	Trmice - Řehlovice	2	ANO		7.00 5N 17.00																																		
73 303 C	Trmice - Řehlovice ZP	1, 2	ANO		21.20 - 4.20												()	()	()																				
73 303 A	Úpořiny - Řehlovice ZP	1, 2	ANO + Řehl.	PZZ	7.20 - 17.20																				X	X													
73 303 B1	Úpořiny ZP	záhl. a zhlaví směr Řetenice a Řehlovice	celá		7.30 - 8.30																					X													
73 303 B2	Úpořiny ZP	záhl. a zhlaví směr Řetenice a Řehlovice	celá		11.30 - 12.30																					X													
70 028 A	Úpořiny	9.SK + řehl.zhlaví mezi návěstidly Se9 - Se6	-	PZZ	7.05 3N 16.30																																		
73 305 A	Úpořiny - Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice	záhl. + 1 + záhl.	ANO		7.30 5N 17.00																																		
73 305 B	(Řehlovice - Úpořiny) + Úpořiny	(2.TK) + 2.SK + řehl.zhl.od S2 po Se2	sudá	PZZ	7.05 - 13.50			X																															
73 305 C	Úpořiny	-	lichá		7.30 - 17.00																					X													
73 305 D	Řehlovice	-	1, 3		7.30 - 17.00																						X	X											
73 278 E	Úpořiny - Ohnič + Ohnič	2 + část záhl. a zhl. od náv.L po nám.v.č. 4	pantogr.	PZZ	6.50 - 17.00	X																																	
73 281 H	Ohnič	1+zhl. - od IS mezi v.č. 3-5 po nám.v.č. 18	pantogr.	NE	6.50 - 16.00		X																																
73 302 A	Ohnič - Světec + Světec	2 + záhlaví po Se2	1-5,7,9,11 + 1.TK	PZZ	8.00 - 15.00																				X														
73 302 B1	Ohnič ZP	celá	celá		8.00 - 9.00																				X														
73 302 B2	Ohnič ZP	celá	celá		14.00 - 15.00																				X														
73 306 A	Ohnič	5a, 5 -od nám.v.č. 9, v.č. 12,13	5	NE	6.50 5N 16.30																																		
73 306 B	Světec	8 (nám.v.č. 21 - Se8) + ohnič.zhl. po Se7	-	ANO	6.45 2N 15.00																																		
73 306 D	Bílina	světec.zhl. od Se6 po S6,S8,S10,Se8,Se9,Se10,Se11 + 8a, 8b(v.č.101-Se7)	4a,6,8,10,12,14	ANO	6.30 4N 16.30																															21			
73 306 F	(Most n. n. - Třebošice) + Třebošice	(TK) + záhlaví - od ML po Se4	NE	ANO	8.00 - 15.00											X																							
73 306 G	Světec	ohnič. zhl. od IS mezi 1-4 po Se5 + "A"	NE	NE	7.30 - 15.30															X																			
73 220 S	(odb. Č. Zlatníky - Most) + Most	(2) + v.č.1	NE	ANO	7.30 2N 15.00																																		
73 220 H	Most - odb. Č. Zlatníky	1	ANO		7.30 30N 17.00																																		
73 220 G	Obrnice + Obrnice - Most	mostec.zhl.(v.č. 89) + TK	TK +1a		7.30 65N 17.00																																		
73 220 I	odb. Č. Zlatníky - Most	2	ANO		8.00 21N 17.00																																		
73 220 E	Počerady - Obrnice + Obrnice	2 + záhlaví	ANO		7.30 75N 17.00																																		
73 220 O	Obrnice + Obrnice - Počerady ZP	záhl. + 1	ANO		20.30 - 4.30												()	()	()																				
73 220 P	Obrnice	-	sudá		7.30 - 20.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73 220 R	Obrnice	-	1a		7.30 - 20.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73 220 M ??	Počerady	v.č. 14, 18	pantogr.		20.30 - 4.30												()																						
70 029 A	Most	4. SK (S4 - Lc4)	NE	ANO	7.30 - 15.00								X																										
70 029 B	Most	8. SK (S8 - Lc8)	NE	ANO	7.30 - 15.00									X																									
70 029 C	Most n. n.	v.č. 363	NE	ANO	7.30 - 15.00										X																			</					

[illegible]

POZNÁMKY		
	mechanizace	
přípravné práce pro montáž ocel. konstrukce Koštov a Stadice, upevňovadla, porost	CPS, SVP sek.(7.,8.10.)	
přípravné práce pro montáž ocel. konstrukce Koštov a Stadice, upevňovadla, porost	CPS, SVP sek. (16.-18.10.)	
přípravné práce před demolicí mostu v km 10,365	CPS	
SMT - práce mostní inspekční jednotky km 11,723	PJ 30km/h km 11,400 - 12,000	
SMT - práce mostní inspekční jednotky km 11,723		
SMT - práce mostní inspekční jednotky km 11,723		
výměna pražců ve v.č. 13		
propracování po TSO, odvoz výzisku	SWIETELSKY	
výměna LIS mezi P2085 a KV3a, svařování	termit, SSZT - lana	2x S49
TSO - mechanizace		
TSO - mechanizace		
oprava GPK	ASP, SSP, SSZT - lana	
oprava GPK	ASP,SSP	
SMT - mostní inspekční jednotka km 21,704 a 21,031		
SMT - mostní inspekční jednotka km 21,704 a 21,031		
SMT - mostní inspekční jednotka km 21,704 a 21,031		
oprava GPK 5, 5a, snesení v.č. 13, zrušení vlečky HET	SVP bagr (1.-3.den), ASP, SSP, 1x štěrk	
výměna pražců ve v.č. 12	SSZT - přestavník	
výměna srdcovky, L jazyka a opornice v.č. 8a, oprava rozchodu v.č. 8a, výměna kolejnic a pražců v.č. 8ab	2x termit, SSZT - čelist'.závěry	1x A-LIS
výměna LIS u Se4, svařování	termit, SSZT - odpojení lan	4x S49
navaření výhybky č. 4 (+ v.č. 5 -- vlečkař)	1x PIRELL	
výměna P jazyka a opornice, výměna LIS a kolejnic	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	7x R65
SMT - oprava propustku v km 44,948		
oprava rozchodu ve v.č. 89, oprava mostu km 119,170 a propustků v km 119,580; 119,775; 120,430,; vým.pražců a upevňovadel	do 22. 11. 2024, termit	2x S49
SMT - oprava propustku v km 44,948	do 8. 11. 2024	
SMT, defektoskopie, oprava GPK, upevňovadla, svařování	termit, do 2. 12. 2024	
SMT - montáž nosné konstrukce propustků		
SMT	do 2. 12. 2024	
SMT	do 2. 11. 2024	
oprava GPK	ASPV, 1x štěrk	
výměna LIS u S4	termit, SSZT - lana	4x S49
výměna LIS u S8	termit, SSZT - lana	4x S49
výměna levého jazyka a opornice v.č. 363, svařování	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	5x S49
navaření v.č. 39, 53	2x PIRELL	
navaření v.č. 40, 58, 61	3x PIRELL	
montáž TV	Olmer	
montáž TV	Olmer	
montáž TV	Olmer	
montáž TV	Olmer	
montáž TV	Olmer	
montáž TV	Olmer	
montáž TV	Olmer	
demolice nástupiště	SS Plzeň	
demolice nástupiště	SS Plzeň	
demolice nástupiště a podchodu	SS Plzeň, do 13. 12. 2024	
budování základů TP, převěšení TV	SS Plzeň	
budování základů TP	SS Plzeň, PJ 50km/hod.	
defektoskopie, svařování	termit	6x S49
výměna pražců ve v.č. 367, úprava GPK, výměna srdcovky, svařování (1.)	VIAMONT, 5. den-ASPV, SSP, 1x štěrk, termit	4x R65
GP v.č.8, výměna pražců+ GP v.č. 2,3,4, pročištění ŠL, úprava GPK, výměna upevňovadel, porost	SVP sek., VIAMONT, 8. den- ASPV, SSP, 3x štěrk, PJ 50km/h, 1.SK, cca 200m	
výměna pražců, úprava GPK	VIAMONT, ASPV, SSP, 2x štěrk	
úprava GPK	ASPV, SSP	
SMT, SVP Lenešice - Břvany, svařování: Břvany-Bečov (11.10.), Louny-Lenešice (14.,15.10.), Lenešice-Břvany (24.-26.10.+29.-31.10.)	VIAMONT, do 27. 11. 2024, termit	4x S49 (11.10.) 8x S49 (14.,15.10.) 25x R65 + 23x R65 (24.-26.+ 29.-31.10.)
SMT - montáž pažnic, oprava souběhových propustků, výměna kolejnic, defektoskopie, svařování	do 27. 11. 2024, termit	48x S49
čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	VIAMONT, do 27. 11. 2024	
čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	VIAMONT, do 27. 11. 2024	
upevňovadla, čištění ŠL, svoz dřeva	SVP bagr	
svařování, výměna kolejnic	termit	12x A
defektoskopie, svařování	termit	34x S49
SVP BAGR	DOVOLENÁ	
stabilizace skalního zářezu, hmoždinkování	SVD - COT	
porost, dokončovací práce, odvoz výzisku	MHS sek., SVP sek.	

úprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4898778

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9bb5ffd-a3d4-4f24-9ed8-ae4347082b55

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2024 08:12:03



b988fb67-c7cb-45e8-830a-d0dbdeb9fcf7