

	21. 9.		22. 9.		23. 9.		24. 9.		26. 9.		27. 9.		28. 9.		29. 9.		1. 10.		2. 10.		3. 10.		29. 10.		30. 10.		1. 11.			
úsek/práce/datum	7:00 - 12:00	12:00 - 21:50	7:00 - 12:00	12:00 - 21:50	6:00 - 12:00	12:00 - 21:50	6:00 - 12:00	12:00 - 22:15	6:00 - 12:00	12:00 - 22:15	6:00 - 12:00	12:00 - 18:00	6:00 - 12:00	12:00 - 22:10	6:00 - 12:00	12:00 - 18:00	6:00 - 12:00	12:00 - 18:00	6:00 - 12:00	12:00 - 18:00	6:00 - 12:00	12:00 - 18:00	6:00 - 12:00	12:00 - 22:00	7:00 - 12:00	12:00 - 20:00	7:00 - 12:00	12:00 - 20:00		
Nedakonice - M. Písek TK1+ část SK1 M. Písek	7:00 - 21:50																												7:00-8:30 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 8:00 - 20:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 - 20:45 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:50 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Nedakonice - M. Písek TK2 + část SK2 M. Písek				7:00 - 21:50																									7:00-8:30 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 8:00 - 20:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 - 20:45 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:50 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky M. Písek				Operativně																										
Část SK1 M. Písek + část M. Písek - Bzenec přívoz TK1		15:00 - 21:50																											15:00-16:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 15:45 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 16:30 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 21:50 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část SK2 M. Písek + část M. Písek - Bzenec přívoz TK2					15:00 - 21:50																								15:00-16:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 15:45 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 16:30 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 21:50 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky Bzenec přívoz směr Přerov						Operativně																							6:00-7:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 6:45 - 13:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:30 - 13:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:00 - 14:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část TK1 M. Písek - Bzenec přívoz + část SK1 Bzenec přívoz					6:00 - 14:00																								14:10-15:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 14:45 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 14:45 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 21:50 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část TK2 M. Písek - Bzenec přívoz + část SK2 Bzenec přívoz						14:30 - 21:50																							14:10-15:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 14:45 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 14:45 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 21:50 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky Bzenec přívoz směr Břeclav							Operativně																						6:10-7:10 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 6:55 - 13:10 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:40 - 13:40 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:10 - 14:10 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část SK1 Bz. přívoz + část Bz. přívoz - Rohatec přívoz TK1							6:10 - 14:15																						14:15-15:15 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 14:45 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:30 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 22:15 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část SK2 Bz. přívoz + část Bz. přívoz - Rohatec přívoz TK2								14:15 - 22:15																					6:10-7:10 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 6:55 - 13:10 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:40 - 13:40 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:10 - 14:10 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část Bzenec přívoz - Rohatec TK1									6:10 - 14:15																				14:15-15:15 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 14:45 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:30 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 22:15 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část Bzenec přívoz - Rohatec TK2									14:15 - 22:15																				14:15-15:15 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 14:45 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:30 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 22:15 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Rohatec SK1 + část TK1 směr Hodonin										6:10 - 12:00																			06:10-07:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 06:45 - 10:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:30 - 11:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 10:45 - 12:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Rohatec SK2 + část TK2 směr Hodonin											12:00 - 18:00																		12:00-12:50 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 12:45 - 16:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 13:30 - 17:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 16:45 - 18:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky Rohatec											Operativně																			
Část TK1 Rohatec - Hodonin + část SK1 Hodonin												6:10 - 15:10																	6:10-7:10 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 6:55 - 14:10 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:40 - 14:40 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 14:00 - 15:10 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část TK2 Rohatec - Hodonin + část SK2 Hodonin													15:10 - 22:10																15:10-16:10 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 15:55 - 20:40 podbíjení a dynamická stabilizace; 16:40 - 21:50 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:50 - 22:10 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky Hodonin směr Rohatec												Operativně																		
Část SK1 Hodonin + část TK1 Hodonin - Lužice													6:00 - 12:00																06:10-07:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 06:45 - 10:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:30 - 11:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 10:45 - 12:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část SK2 Hodonin + část TK2 Hodonin - Lužice														12:00 - 18:00															12:00-12:50 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 12:45 - 16:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 13:30 - 17:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 16:45 - 18:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky Hodonin směr Lužice														Operativně																
Část TK1 Hodonin - Lužice + část SK1 Lužice														6:00 - 12:00															06:10-07:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 06:45 - 10:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:30 - 11:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 10:45 - 12:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část TK2 Hodonin - Lužice + část SK2 Lužice															12:00 - 18:00														12:00-12:50 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 12:45 - 16:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 13:30 - 17:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 16:45 - 18:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky Lužice směr Hodonin															Operativně															
Část SK1 Lužice + část TK1 Lužice M. N. Ves																6:00 - 12:00													06:10-07:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 06:45 - 10:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:30 - 11:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 10:45 - 12:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část SK2 Lužice + část TK2 Lužice M. N. Ves																	12:00 - 18:00												12:00-12:50 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 12:45 - 16:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 13:30 - 17:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 16:45 - 18:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky Lužice směr M. N. Ves																	Operativně													
Část TK1 M. N. Ves - Lužice + část SK1 M. N. Ves																	6:00 - 12:00												06:10-07:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 06:45 - 10:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:30 - 11:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 10:45 - 12:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část TK2 M. N. Ves - Lužice + část SK2 M. N. Ves																		12:00 - 18:00											12:00-12:50 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 12:45 - 16:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 13:30 - 17:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 16:45 - 18:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky M. N. Ves směr Lužice																		Operativně												
Část SK1 M. N. Ves + část TK1 M. N. Ves - Hrušky																			6:00 - 14:00										6:00-7:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 6:45 - 13:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 7:30 - 13:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:00 - 14:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část SK2 M. N. Ves + část TK2 M. N. Ves - Hrušky																				14:00 - 22:00									14:00-15:00 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 14:30 - 20:15 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:15 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:35 - 22:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Spojky M. N. Ves směr Hrušky																				Operativně										
Část TK1 M. N. Ves - Hrušky + SK1 Hrušky + TK1 Hrušky - Břeclav																									7:00 - 20:00				7:00-8:30 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 8:00 - 18:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 - 18:45 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 18:00 - 22:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože	
Část TK2 M. N. Ves - Hrušky + SK2 Hrušky + TK2 Hrušky - Břeclav+ spojký Hrušky																											7:00 - 20:00		7:00 - 20:00	7:00-8:30 demontáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení 8:00 - 18:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 - 18:45 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 18:00 - 22:00 montáž balizy ETCS, MIBy, ukolejení, ruční úprava kolejového lože

	5. 10.				6. 10.				7. 10.				8. 10.				10. 10.				11. 10.				12. 10.				13. 10.				15. 10.				2. 11.				3. 11.											
úsek/práce\datum	8:00 - 12:00		12:00 - 20:15		7:45 - 12:00		12:00 - 19:50		9:00 - 12:00		12:00 - 23:00		8:00 - 12:00		12:00 - 22:00		7:10 - 12:00		12:00 - 21:10		7:10 - 12:00		12:00 - 21:20		8:00 - 12:00		12:00 - 22:00		7:40 - 12:00		12:00 - 21:45		7:20 - 12:00		12:00 - 21:20		8:00 - 12:00		12:00 - 22:00		8:00 - 12:00		8:00 - 22:00									
Rajhrad SK1, TK1 Rajhrad - Modřice, část SK1 Modřice			12:00 - 20:15																																																	
Spojky Rajhrad, spojky část Modřice	Operativně																																																			
Rajhrad SK2, TK2 Rajhrad - Modřice, část SK2 Modřice							12:00 - 19:50																																													
Spojky Rajhrad, spojky část Modřice					Operativně																																															
Část SK1 Modřice + část TK1 Modřice - BHH									9:00 - 15:50																																											
Část SK2 Modřice + část TK2 Modřice - BHH									16:05-23:00																																											
Část spojky Modřice									Operativně																																											
Část SK1 Šakvice + část TK1 Šakvice - Vranovice													8:00 - 15:00																																							
Část SK2 Šakvice + část TK2 Šakvice - Vranovice													15:00 - 22:00																																							
Spojky část Šakvice													Operativně																																							
Část TK1 Zaječí - Šakvice													7:10 - 14:10																																							
Část TK2 Zaječí - Šakvice													14:10 - 21:10																																							
Část SK1 Zaječí, část TK1 Zaječí - Šakvice													7:10 - 14:10																																							
Část SK2 Zaječí, část TK2 Zaječí - Šakvice													14:10 - 21:20																																							
Spojky část Zaječí													Operativně																																							
Část TK1 Vranovice - Hruš. u Br., část SK1 Hruš. u Br.																	8:00 - 15:00																																			
Část TK2 Vranovice - Hruš. u Br., část SK2 Hruš. u Br.																	15:00 - 22:00																																			
Spojky část Hruš. u Brna																	Operativně																																			
Část SK1 Hrušovany u Br., část TK1 Hruš. u Br. - Rajhrad																					7:40 - 14:40																															
Část SK2 Hrušovany u Br., část TK2 Hruš. u Br. - Rajhrad																					14:40 - 21:45																															
Spojky část Hrušovany u Brna																	Operativně																																			
Část TK1 Podivín - Zaječí, část SK1 Zaječí																							7:20 - 14:20																													
Část TK2 Podivín - Zaječí, část SK2 Zaječí																							14:20 - 21:20																													
Spojky část Zaječí																							Operativně																													
Část TK1 Šakvice - Vranovice, část SK1 Vranovice																									8:00 - 15:00																											
Část TK2 Šakvice - Vranovice, část SK2 Vranovice																									15:00 - 22:00																											
Spojky část Vranovice																									Operativně																											
Část SK1 Vranovice, část TK1 Vranovice - Hruš. u Br.																																										8:00 - 15:00										
Část SK2 Vranovice, část TK2 Vranovice - Hruš. u Br.																																										15:00 - 22:00										
Část spojky Vranovice																																										Operativně										

12:00-13:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 13:00 - 19:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 13:00 - 19:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 19:00 - 20:10 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

12:00-13:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 13:00 - 18:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 13:00 - 19:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 18:30 - 19:45 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

9:00-10:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 9:30 - 14:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 10:00 -15:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 14:30 - 15:45 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

16:05-17:10 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 16:40 - 22:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 17:00 - 22:15 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 21:00 - 22:55 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

8:00-9:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 8:30 - 13:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 -14:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:30 - 14:45 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

15:00-16:10 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 15:40 - 21:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 16:00 - 21:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:55 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

7:10-8:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 7:20 - 13:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 8:00 -13:20 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 12:50 - 14:05 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

14:10-15:20 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 14:50 - 20:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:20 - 20:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 19:20 - 21:00 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

7:10-8:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 7:20 - 13:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 8:00 -13:20 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 12:50 - 14:05 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

14:10-15:20 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 14:50 - 20:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:20 - 20:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 19:20 - 21:10 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

8:00-9:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 8:30 - 13:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 -14:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:30 - 15:00-16:10 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 15:40 - 21:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 16:00 - 21:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:55 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

7:40-8:40 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 8:10 - 13:10 podbíjení a dynamická stabilizace; 8:40 -13:40 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:10 - 14:30 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

14:40-16:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 15:10 - 20:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:50 - 21:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:40 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

7:20-8:300 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 8:00 - 13:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 8:30 -13:20 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:10 - 14:10 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

14:20-15:30 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 15:00 - 20:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 15:50 - 20:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:15 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

8:00-9:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 8:30 - 13:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 -14:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:30 - 14:45 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

15:00-16:10 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 15:40 - 21:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 16:00 - 21:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:55 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

8:00-9:00 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 8:30 - 13:30 podbíjení a dynamická stabilizace; 9:00 -14:00 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 13:30 - 14:45 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože

15:00-16:10 demontáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění; 15:40 - 21:00 podbíjení a dynamická stabilizace; 16:00 - 21:30 úprava kolejového lože pluh pro úpravu kolejového lože; 20:00 - 21:55 montáž balízy ETCS, MIBy, ukolejnění, ruční úprava kolejového lože