

Harmonogram prováděných prací

Zakázka:

Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem - část B: Pumptrack

Dodavatel:

Bonidee MNG s.r.o., Ostrovského 1190/7, Smíchov, Praha 5, 150 00

Přepokládaná doba realizace zakázky: 8 týdnů

P.č.	Prováděný úkol	týden realizace č. 1	týden realizace č. 2	týden realizace č. 3	týden realizace č. 4	týden realizace č. 5	týden realizace č. 6	týden realizace č. 7	týden realizace č. 8
01	Převzetí staveniště, administrativní zajištění akce								
02	Zabezpečení a zřízení staveniště, zázemí DIO								
03	Zřízení stavebního vjezdu a deponie								
04	Stržení vegetační vrstvy a ornice, HTU								
05	Rovnění a hutnění pláňe, pokládka odvodnění, násypy a hutnění								
06	Modelace a hutnění pumptrack, zřízení vsakovacích jam, práce s vegetační vrstvou, modelace okolních terénů								
07	Pokládka asfaltového povrchu								
08	Modelace okolních ploch, zakládání travního porostu								
05	Úklid staveniště, vyklizení a demontáž zařízení staveniště, předání díla								

Všechny termíny jsou uvedeny od momentu předání a převzetí staveniště.

01. Zahájení stavebních prací na realizaci zakázky	04/2025
02. Dokončení realizace stavebních prací – uzlový termín 1	do 30.9.2025
04. Vyklizení staveniště, mezideponií a pronajatých ploch	do 30.9.2025
05. Předání dokumentace pro předávací řízení a kolaudaci – uzlový termín 2	do 13.10.2025

Předpokládaný finanční harmonogram

 1. měsíc realizace: 2 500 000 Kč bez DPH
 2. měsíc realizace: 1 572 969,69 Kč bez DPH
 (celkem 4 072 969,69 Kč bez DPH)

Zpracoval: Jaroslav Šimáček, jednatel