

Harmonogram – návrh časového harmonogramu dle čl. 6. Výzvy

Transformace Dětského domova Trnová a Zařízení vyžadující okamžitou pomoc Delfínek při DD Trnová, Trnová č.p. 200

**Zámečnictví Klenc s.r.o.
V Radčicích 16/28, 322 00 Plzeň
IČO: 05251265**

Harmonogram:

1. týden - Zemní práce, Zakládání, Bourací práce
2. týden - Svislé a kompletní konstrukce
3. týden - Svislé a kompletní konstrukce
4. týden - konstrukce zámečnické, konstrukce truhlářské, konstrukce suché výstavby, vzduchotechnika
5. týden - konstrukce zámečnické, konstrukce truhlářské, konstrukce suché výstavby, vzduchotechnika
6. týden - Podlahy, konstrukce zámečnické
7. týden - Podlahy, EI, ZTI, UI, konstrukce zámečnické
8. týden - EI, ZTI, UI
9. týden - EI, ZTI, UI, Dokončovací práce
10. týden - Dokončovací práce
11. týden - Dokončovací práce a vyklizení staveniště