

HMG výstavby TDI a SO Holásky - ul. Výmlatiště, K Jezerům ze dne 15.3.2024

ID		RežimTask Name úkolů	Doba trvání	
1		HMG výstavby TDI a SO Holásky - ul. Výmlatiště, K Jezerům	900 dní	
2		Stavební objekty město Brno	900 dní	
3		Dopravní a technická infrastruktura	900 dní	
4		SO001 - Příprava území vč. kácení stromů - vegační klid	40 dní	
5		Záchranný archeologický průzkum	30 dní	
6		SO101_102 - Komunikace, chodníky, parkoviště úsek A2; B; C	300 dní	
7		SO 301_302 - Vodovod úsek A2; B; C	120 dní	
8		SO 303_304 - Povrchové odvodnění úsek A2; B; C	60 dní	
9		SO 305_306 - Kanalizace splašková úsek B; C	90 dní	
10		SO - Rozvody silové elektřiny	110 dní	
11		SO 401 - Rozvody NN úsek A2; B; C	80 dní	
12		SO 402 - Rozvody VN úsek A2; C	60 dní	
13		SO 403 - Trafostanice úsek B	30 dní	
14		SO 404 - Rozvody slaboproudu úsek A2; B; C	120 dní	
15		SO - Veřejné osvětlení	110 dní	
16		SO 405 - Rozvody veřejného osvětlení úsek A2; B; C	90 dní	
17		SO 405.1 - Přeložka veřejného osvětlení - úsek D	20 dní	
18		SO 406 - Rozvody veřejného osvětlení - úsek C	40 dní	
19		SO - Plynovod	230 dní	
20		SO 501 - Předimenzování stávajícího STL plynovodu úsek A2 větev P1	30 dní	
21		SO 502 - Plynovod - úsek B větev P2, P3	70 dní	
22		SO 503 - Plynovod - úsek C větev P4	20 dní	
23		SO 801 - Terénní a sadové úpravy úsek A2, B, C, D	80 dní	
24		Stavební objekty	850 dní	
25		SO 01 - Příprava území	30 dní	
26		SO 02 - Dům s pečovatelskou službou	700 dní	
27		SO 03 - Mateřská škola	530 dní	
28		SO 06 - Krytý vjezd do podzemních garází	200 dní	
29		SO 07 - Zpevněné plochy	100 dní	
30		SO 09 - Připojky vody	40 dní	
31		SO 10 - Připojky NN	40 dní	
32		SO 11 - Připojky splaškové kanalizace	60 dní	
33		SO 12 - Připojky plynu	30 dní	
34		SO 13 - likvidace dešťových vod	30 dní	
35		SO 14 - Venkovní úpravy	100 dní	
36		SO 15 - Sadové úpravy	40 dní	
37		Stavení objekty Komfort	894 dní	
38		SO 01 - Příprava území vč. kácení stromů - vegační klid	30 dní	
39		Záchranný archeologický průzkum	15 dní	
40		Zařízení staveniště	134 dní	
41		Buňkoviště	14 dní	
42		Staveništní vodovod - přípojka z hydrantu Hn	14 dní	
43		Staveništní elektro - stažení kabelů ze vzdušného vedení	30 dní	
44		Staveništní kanalizace splašková - napojení na stoku S1 - 1	14 dní	
45		Stavební jeřáb	630 dní	
46		SO 04 - Bytový dům	600 dní	
47		SO 05 - Bytový dům s garážemi	750 dní	
48		SO101_102 - Komunikace, chodníky, parkoviště v úseku A1	70 dní	
49		Inženýrské síť	524 dní	
50		SO 301_302 - Vodovod část větve V1 v úseku A1	40 dní	
51		SO 401 - Rozvody NN úsek A1	40 dní	
52		SO 404 Rozvody slaboproudu v úseku A1	20 dní	
53		SO 405 - Rozvody veřejného osvětlení v úseku A1	20 dní	
54		SO 502 - Plynovod část větve P1 v úseku A1	40 dní	
55		SO 07 - Zpevněné plochy	100 dní	
56		Připojky	134 dní	
57		SO 09 - Připojky vody	14 dní	
58		SO 10 - Připojky NN	60 dní	
59		SO 11 - Připojky splaškové kanalizace	30 dní	
60		SO 12 - Připojky plynu	30 dní	
61		SO 13 - likvidace dešťových vod	90 dní	
62		SO 14 - Venkovní úpravy	120 dní	
63		SO 15 - Sadové úpravy	30 dní	

Page 1