

"Oprava závěsů zeseilovacího vedení pražského zhlaví žst. Všetaty"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :

20.7.2017



realizace celé stavby

ukončení stavby :

30.9.2017



realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017		
			červenec	srpen	září
	Realizace celé stavby	20.7. - 30.9.			
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	20.7. - 20.8.			
2	přípravné práce pro opravu TV	21.8. - 31.8.			
3	oprava závěsů ZV a výměna izolátorů v plánovaných výlukách	1.9. - 16.9.			
4	dokončovací práce	17.9. - 25.9.			
5	revize, zkoušky, legislativa, předání	26.9. - 30.9.			