

Počasí - 23°C

11.9.2024

Počet prac: 4

Prac. doba - 7⁰⁰ - 18⁰⁰Před. práce - čištění rozptylu kalu
a likvidace krevních st. PD.

12.9.2024

Počasí - 22°C

Počet prac: 4

Prac. doba - 7⁰⁰ - 18⁰⁰Před. práce - čištění rozptylu kalu,
čištění komunikací

Počasí - 20°C

13.9.2024

Počet prac: 4

Prac. doba - 7⁰⁰ - 17⁰⁰Před. práce - čištění rozptylu kalu
dle PD.

Počasí - 10°C

30.9.2024

Počet prac: 4

Prac. doba - 7⁰⁰ - 14⁰⁰Před. práce - odvoz sedimentů
na skladiště, čištění komunikací.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNĚ:

30.9.2024

PŘÍLOHY:

DNEŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA KONTROLA
PROVÁDĚNÍ STAVBY. PROBLÉMA ODVOZ VYTĚŽENÉHO
SEDIMENTU NA SKLADKY.

BYLO DOHODNUTO:

- 1) POZEMKY PODEL KORYTA TOKU BUDOU UVEDENY
DO PŮVODNÍHO STAVU, VČETNĚ UHRABĚNÍ
A OSETÍ
- 2) V PD JE V RM 1,960 - 1,990 NA LB ROVNANÍ
Z LK DO BETONU. PŘÍČINOU PŮVODNÍ VLN
DOŠLO K PORUŠENÍ LB KONSTRUKCE VE
VĚTŠÍM ROZSAHU, NEŽ BYLO UVAŽOVÁNO V PD.
(VÝST PORUŠENÝ ÚSEK JE V RM 1,960 - 1,990)
V DOTČENÉ LOKALITĚ DOŠLO KE VZNIKU DALŠÍCH
PŮVODNÍCH ŠKOD, KTERÉ BUDOU ŘEŠENY
V RÁMCI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍ (BETI)
OBJEDNATELE (LČZ a. s.)
VÝŠE UVEDENÉ BUDĚ PŘEDMĚTEM MNF A VCP
DLE SOD A JE ZAHÁJENO ŽÁŘNOU ŘÍZENÍ.

