

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

dle čl. III. odst. 4 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Půdní vestavba ZŠ Dražovice – opakované ZŘ**“ dne 25. 4. 2024.

- Do 08/2024 provedení ocelového stropu
- Do 26.10.2024 provedení krovu, střešní folie, kontralatě, laťování
- Do 13.11.2024 dokončení kompletní střechy
- Do 4.1.2025 sádrokartonové konstrukce, hrubé stavební práce, hrubé rozvody elektro, ZTI, ÚT, VZT
- Do 20.1.2025 provedení učeben k montáži nábytku a vybavení, plošina pro vozíčkáře
- Do 15.1.2025 kompletace elektro, ZTI, ÚT, VZT, SLP
- 31. 1. 2025 Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla