

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VIII 2017	IX 2017	X 2017
1	Oprava výhybek v žst. V. Osek	87 dny	31.7. 17	25.10. 17			
2	zahájení stavby		31.7. 17				
3	přípravné práce	7 dny	31.7. 17	6.8. 17			
4	30N výluka 1SK, 3SK, 5SK	30 dny	7.8. 17	5.9. 17			
5	snesení svršku a sypaného nástupiště	6 dny	7.8. 17	12.8. 17			
6	sanace spodku, budování nástupišť	16 dny	13.8. 17	28.8. 17			
7	zřízení nového svršku v 1SK, úprava GPK 3SK, 5SK	8 dny	29.8. 17	5.9. 17			
8	30N výluka 2SK1, 4SK	30 dny	6.9. 17	5.10. 17			
9	snesení svršku a sypaného nástupiště	6 dny	6.9. 17	11.9. 17			
10	sanace spodku, budování nástupišť	16 dny	12.9. 17	27.9. 17			
11	zřízení nového svršku v 2SK	8 dny	28.9. 17	5.10. 17			
12	7N výluka 6SK, 8SK	7 dny	11.10. 17	17.10. 17			
13	dokončení odtěžení nástupiště	7 dny	11.10. 17	17.10. 17			
14	dokončovací práce	8 dny	18.10. 17	25.10. 17			
15	dokončení stavby			25.10. 17			