

TPVP

ID	Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VIII 2017	IX 2017	X 2017
1	Oprava výhybek v žst. V. Osek		87 dny	31.7. 17	25.10. 17			
2	zahájení stavby			31.7. 17				
3	přípravné práce		7 dny	31.7. 17	6.8. 17			
4	30N	výluka 1SK, 3SK, 5SK	30 dny	7.8. 17	5.9. 17			
5	07:00-19:00	snesení svršku a sypaného nástupiště		PKP, loko, vozy, MHS	6 dny	7.8. 17	12.8. 17	
6	07:00-19:00	sanace spodku, budování nástupišť		MHS, auta	16 dny	13.8. 17	28.8. 17	
7	07:00-19:00	zřízení nového svršku v 1SK, úprava GPK 3SK, 5SK		PKP, loko, vozy, MHS, ASP, SSP, svářecí čela	8 dny	29.8. 17	5.9. 17	
8	30N	výluka 2SK1, 4SK	30 dny	6.9. 17	5.10. 17			
9	07:00-19:00	snesení svršku a sypaného nástupiště		PKP, loko, vozy, MHS	6 dny	6.9. 17	11.9. 17	
10	07:00-19:00	sanace spodku, budování nástupišť		MHS, auta	16 dny	12.9. 17	27.9. 17	
11	07:00-19:00	zřízení nového svršku v 2SK		PKP, loko, vozy, MHS, ASP, SSP, svářecí čela	8 dny	28.9. 17	5.10. 17	
12	7N	výluka 6SK, 8SK	7 dny	11.10. 17	17.10. 17			
13	07:00-19:00	dokončení odtěžení nástupiště		loko, vozy, MHS	7 dny	11.10. 17	17.10. 17	
14		dokončovací práce			8 dny	18.10. 17	25.10. 17	
15	dokončení stavby					25.10. 17		