



Harmonogram prací " DAMU - výtah Řetězová"

rok 2024	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Architektonicko-stavební část _ BOURÁNÍ	1.7. - 30.7.	1.8. -20.8.	1.9.-13.9.			
Architektonicko-stavební část _ nové konstrukce	14.7. -30.7.	14.7. - 31.8.	1.9. - 30.9.	1.10. - 8.11.		
Architektonicko-stavební část _výtah				1.10.- 31.10.	1.11.- 11.12.	
Technika prostředí staveb_ vytápění	1.7. - 15. 7.	15.8. - 28.8.	1.9. - 30.9.	1.10. - 29.10.		
Technika prostředí staveb_ zdravotechnika, VZT	1.7. - 15. 7.	15.8. - 28.8.	1.9. - 30.9.	1.10. - 29.10.		
Technika prostředí staveb_elektroinstalace	1.7. - 15. 7.	20.8. -28.8.	1.9. - 30.9.	1.10. - 29.10.		

Prakticky dokončené funkční dílo včetně protokolů a seznamu vad a nedodělků	08.11.2024
Prakticky dokončené dílo bez vad a nedodělků	15.11.2024
Dokončení výtahu včetně, zkoušky, předání dokumentace dle požadavků SP	11.12.2024
od: 01.07.2024 do: 11.12.2024	

Doba realizace
Připravil:
Pavel Pacák
23.10.2024