

Harmonogram realizace díla

Výměna pojízdných automatických dveří se zálohou u hlavního vchodu

40. KT – zaměření a koordinační schůzka na stavbě

46.-47. KT – demontáž stávajících dveří, SDK, případné bourací práce, montáž AD

48. KT – zapravení a začištění otvoru, montáž SDK, výmalba