

HARMONOGRAM

Členění zakázky do etap:

1. ETAPA

1: Zabezpečení a sejmutí mozaiky – ihned po podpisu smlouvy a obdržení závazného stanoviska bude provedeno sejmutí a zabezpečení mozaiky, včetně jejího transportu do restaurátorského ateliéru.

- Dokumentace a grafické schéma
- Identifikace dílů a uvolněných částí
- Prekonsolidace a zajištění uvolněných částí mozaiky
- Etapa čištění mozaikového obrazu in situ
- Fixace mozaiky formou bandáže
- Transferování mozaiky
- Transport a manipulace do ateliéru restaurátorů
- Zhotovitel převezme místo plnění do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, která bude odeslána nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy. Objednatel může posunout termín převzetí, pokud dojde k nepředvídaným okolnostem.
- Zahájení prací: Zhotovitel začne s prováděním služeb v den převzetí místa plnění. V této fázi bude mozaika sejmuta a bezpečně převezena do restaurátorského ateliéru.
- Termín dokončení fáze 1: Tato fáze bude dokončena nejpozději do 30 dnů od převzetí místa plnění.

2. ETAPA

2: Restaurování mozaiky – následně proběhne restaurování mozaiky v restaurátorském ateliéru v souladu s restaurátorským záměrem a normami. Tato fáze bude zahájena současně s fází 1.

- Identifikace dílů a uvolněných částí
- Odstranění přebytků cementových lepidel a čištění z rubové strany mozaiky
- Pořízení aerolamových desek
- Příprava a formátování aerolamových desek
- Restaurování a doplnění dílů mozaiky
- Nová penalizace
- Očištění povrchu mozaiky
- Spárování a retuš
- Restaurátorské práce: Po bezpečném transportu bude mozaika podrobena restaurátorským pracím v souladu s Popisem předmětu plnění (příloha č. 1 této smlouvy). Práce zahrnují prekonsolidaci, čištění, repanelizaci a opravy chybějících částí mozaiky.
- Termín dokončení fáze 2: Restaurování mozaiky bude dokončeno do 9 měsíců od zahájení této fáze.

3. ETAPA

3: Instalace mozaiky – Tato fáze bude realizována na výzvu zadavatele, jakmile bude dokončena rekonstrukce zdravotního střediska v takovém rozsahu, aby bylo možné mozaiku instalovat v nově připraveném interiéru.

- Návrh řešení a vizualizace umístění + adjustace mozaiky
- Výroba rámu 1 ks (ocel. nosný rám)
- Návrh a vytvoření pohledového rámu (dřevo x hliník)
- Doprava rámu (materiálů)
- Montáž mozaiky na místě
- Kotvící lišty pro panely
- Restaurátorská zpráva
- instalace na nové místo: Po dokončení stavebních úprav v interiéru Zdravotního střediska bude mozaika instalována na nové místo. Termín instalace bude koordinován s dokončením stavebních prací.
- Výzva k instalaci: Zhotovitel provede instalaci mozaiky na žádost objednatele, která bude podána nejpozději do 30 dnů po dokončení stavebních úprav.
- Termín dokončení fáze 3: Instalace mozaiky bude dokončena do 2 měsíců od zahájení této fáze.

-