

Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „Oprava manipulační plochy před hangárem E“

Týden	1	2	3	4	5	6
Kalendářní den	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42
III. etapa - IO2 - Oprava vozovky u stání	[Green bar]		[Green bar]			
I. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru			[Green bar]	[Green bar]		
II. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru				[Green bar]	[Green bar]	[Green bar]

Termín realizace: Etapa III od 8.5.2017 do 22.5.2017
SoD Etapa I od 22.5.2017 do 1.6.2017
 Etapa II od 1.6.2017 do 12.6.2017

Nový termín realizace: Etapa III od 8.5.2017 do 26.5.2017
dodatek k SoD č.1 Etapa I od 26.5.2017 do 5.6.2017
 Etapa II od 5.6.2017 do 16.6.2017