

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram

Konečný termín dokončení: 28.04.2026

	Fáze služeb	Podfáze služeb	Termíny dokončení		
			Počet dní	Počet týdnů	
FS1	Příprava projektu		77	11	Počítáno od podpisu Smlouvy
FS2	Vypracování Architektonické studie (AS)	Dodání prvního návrhu Architektonické studie	77	11	Počítáno od podpisu Smlouvy
		Dodání čístopisu Architektonické studie Objednateli	21	3	Počítáno od převzetí vyjádření Objednatele k prvnímu návrhu AS a výzvy Objednatele k dokončení AS
FS3	Vypracování DSP	Dodání prvního návrhu Objednateli	126	18	Počítáno od předání čístopisu Architektonické studie
		Dodání čístopisu a odstranění všech vad reklamovaných Objednatелеm	28	4	Počítáno od převzetí vyjádření Objednatele k prvnímu návrhu DSP s předpokládanou dobou 15 dnů
FS4	Získání Povolení stavby	Nabytí právní moci Povolení stavby	91	13	Počítáno od převzetí DSP
FS5	Vypracování DpPS (vč. krajinářských úprav)	Dodání prvního návrhu Objednateli	42	6	Počítáno od nabytí právní moci Povolení stavby
		Dodání čístopisu a odstranění všech vad reklamovaných Objednatелеm	84	12	Počítáno od převzetí vyjádření Objednatele k prvnímu návrhu s předpokládanou dobou 15 dnů
		Doplnění o Náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky			
	Vypracování PpPI	Dodání prvního návrhu Objednateli	42	6	Počítáno od nabytí právní moci Povolení stavby
		Dodání čístopisu a odstranění všech vad reklamovaných Objednatелеm	84	12	Počítáno od převzetí vyjádření Objednatele k prvnímu návrhu s předpokládanou dobou 15 dnů
		Doplnění o Náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky			
FS6	Spolupráce při výběru dodavatele Stavby				zahrnuje 60 h
FS7	Provádění Autorského dozoru				zahrnuje 150 h
			511	73	