

Předání a převzetí díla - VaN k odstranění - UKONČENÍ

	popis VaN	termín odstranění	výsledek kontroly odstranění VaN 17. 9. 2024	výsledek kontroly odstranění VaN 15. 10. 2024	výsledek kontroly odstranění VaN 20. 11. 2024
1	m. č. 418 – učebna	-	-	-	-
2	m. č. 417 – kabinet	-	-	-	-
3	m. č. 416 – učebna	-	-	-	-
4	m. č. 419 – WC chlapci * chybí uzamykání kabinok - 1ks kliky * chybí nastavit časovač splachování	16.9.2024 16.9.2024	ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO	-	-
5	m. č. 415 – učebna	-	-	-	-
6	m. č. 413 – učebna	-	-	-	-
7	m. č. 408 – kabinet - nově učebna * rozbité okno	1.10.2024 v součinnosti se ZŠ	TRVÁ	ZŠ nepožaduje, zajisti sami	-
8	m. č. 407 – kabinet * kompletace slaboproudu RACK	16.9.2024	ODSTRANĚNO	-	-
9	m. č. 406 – učebna	-	-	-	-
10	m. č. 404 – učebna * překřížené závěsy svítidel u katedry * vyčistit pojezd tabule * vyčistit podlahu za katedrou * vyčistit lino od nátěru soklu	1.10.2024 16.9.2024 16.9.2024 16.9.2024	TRVÁ TRVÁ ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO	ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO	-
11	m. č. 403 – učebna	-	-	-	-
12	m. č. 402 – kabinet	-	-	-	-
13	m. č. 401 – učebna * chybí 2ks svítidel / katedra <i>(dodobednávkou, chybné množství v DPS)</i> * oprava omítek u zásuvek katedry * oprava nátěru u okna nad radiátorem * nefunkční zamaltovaný pojezd tabule	1.10.2024 16.9.2024 16.9.2024 (zajisti ZŠ, zhotovitel uhradí)	TRVÁ ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO TRVÁ	ODSTRANĚNO Dohoda se ZŠ, vyřešeno	-
14	m. č. 405 – WC dívky * chybí nádržka splachovače výlevky * přespárovat doplňované obklady	1.10.2024 16.9.2024	ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO	-	-
15	m. č. 409 – chodba * chybné kryty svítidel <i>(osazen prům.40cm místo požadovaného prům.30cm)</i> * chybí 2ks nouzových svítidel <i>(dodobednávkou, chybné množství v DPS)</i> * do doby instalace NO instalovat krabice * oprava malby u zárubně m.č.416 z chodby	1.10.2024 1.10.2024 16.9.2024 16.9.2024	<u>Chyba PD, zhotovitel vyšší nabídku na výměnu.</u> ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO TRVÁ	Nabídka zaslána, objednatel výměnu nepožaduje. TRVÁ	 odstraněno 21. 10. 2024
16	m. č. 409 – schodiště do 5.NP	-	-	-	-
17	5.NP - rozvaděč na chodbě, chodba m.č. 503 viz.rozvaděče	-	-	-	-
18	5.NP - prostory půdy m. č. 502, 516 a 517 * nezahájeno * odstranit staré kabeláže a svítidla	16.9.2024 1.10.2024	ODSTRANĚNO NOVÁ VaN z 17.9.	ODSTRANĚNO	-
19	2.NP – napojení slabopr., pož. provedení dvířek * dokončení slaboproudů - telefon * zprovoznit otevírání dvířek na magnet	16.9.2024 16.9.2024	ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO	-	-
19	Doplnění světla a vypínače pro školníka * nezahájeno	16.9.2024	ODSTRANĚNO	-	-

Dokladová část a DSP byla předána elektronicky 31. 10. 2024, drobné připomínky k výkresové části byly odstraněny 4.11. a 12.11.2024.

One 20.11.2024 byla přidána 2x DSP s listin
podobě a tím jsou řešeny vady a metodicky
chýla odstraňování

ZA ZHOTOVITELE

ZA OBJEDNATELE