

Objednávám u firmy BELIX International a.s. :

BELIX
BELIX INTERNATIONAL A.S.
Obránců míru 221/44
703 00 Ostrava
IČ: 07749163, DIČ: CZ07749163

- ✓ sanační práce
- ✓ demontážní práce
- ___ kompletační práce pro uvedení do původního stavu

v objektu postiženém

- ~~požárem~~
- ✓ vodou

ZVO24797

Pojistná událost ze dne: 21.08.2024

Hlášeno pojišťovně: **Kooperativa a.s.**

Číslo pojistné události: **4244028776**

Adresa PU: Bezručova 56, Žďár nad Sázavou (šatny a zázemí - areál SPORTIS)

Pojištěný: Město Žďár nad Sázavou

Jednající (v místě PU):  - vedoucí úseku sportu II.
Sportovní areál SPORTIS

Kontakt (pojištěný): Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Předpokládaný harmonogram prací je uveden níže.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: dle elektronického podpisu



vedoucí odboru SRI





Datum: 2024.11.26 15:34:47 +01'00'

Předkládaný harmonogram sanačních prací:

1.etapa (šatny fotbalisté): vysoušení nyní probíhá

06.-09.11.2024 Demontáže a příprava na vysoušení zamáčených podpodlahových izolací
11.-13.11.2024 Instalace vysoušecí techniky
13.11.2024 Testování a spuštění vysoušecí techniky
11.12.2024 Předpokládané ukončení vysoušení 1.etapy (v průběhu sušení probíhají periodická měření stavu vlhkostí, na počátku 4/4 čas.intervalu budeme mít jasno zda do konce předpokládaného termínu 11.12.2024 bude stavba vysušena a nebo zda bude třeba sušit např. o 7 dnů déle.
16.až 23.12.2024 Kompletační práce 1.etapy (šatny fotbalisté)
Dne 20. 11. 2024 dohodnuto s panem [REDACTED]

2.etapa:

1.část ze 2 (šatny tenisté a technické zázemí , 1. cca ½ podlah.ploch)

09.-11.12.2024 Demontáže a příprava na vysoušení zamáčených podpodlahových izolací
11.-13.12.2024 Instalace vysoušecí techniky
13.12.2024 Testování a spuštění vysoušecí techniky
12.01.2025 Předpokládané ukončení vysoušení 1.části z 2.etapy (v průběhu sušení probíhají periodická měření stavu vlhkostí, na počátku 4/4 čas.intervalu budeme mít jasno zda do konce předpokládaného termínu 12.01.2024 bude stavba vysušena a nebo zda bude třeba sušit např. o 7 dnů déle.
13.až 27.01.2025 Kompletační práce zbyvajících z 1.etapy a kompletační práce 1.části ze 2

2.část ze 2 (šatny tenisté a společné zázemí, recepce , 2. ½ podlah.ploch)

27.-29.01.2025 Demontáže a příprava na vysoušení zamáčených podpodlahových izolací
29.-31.01.2025 Instalace vysoušecí techniky
31.01.2025 Testování a spuštění vysoušecí techniky
28.02.2025 Předpokládané ukončení vysoušení 2.části z 2.etapy (v průběhu sušení provádíme periodická měření stavu vlhkostí, na počátku 4/4 čas.intervalu budeme mít jasno zda do konce předpokládaného termínu 28.02.2025 bude stavba vysušena a nebo zda bude třeba sušit např. o 7 dnů déle.
03.až 15.03.2025 Kompletační práce 2. části ze 2

Celá akce bude rozložena defacto na 3 po sobě jdoucí etapy, vzhledem k technickým, provozním možnostem a situacím v budově.

V případě že bude nutné při některé z etap prodloužit dobu vysoušení, o danou dobu se celkově posune harmonogram. Časový rozptyl v harmonogramu by neměl být větší než 14 dnů.

- V průběhu vysoušecích prací dodám k podpisu Zálohovou fakturu v objemu 60% celkového plnění odsouhlaseného pojistitelem – na základě Vámi potvrzené ZFA bude pojistitel Kooperativa plnit přímo na bank.účet spol. Belix Int.
- Po ukončení akce spol. Belix Int. vystaví Protokol o spotřebě el.energie na jehož základě bude pojistitel zasílat plnění plátců za elektřinu – přímo na jím určený bank.účet. Plátce energie (odběratel) pojistiteli předtím dodá faktury za el.energii. Případné poplatky spojené s dočasným navýšením 1/4hodinového Technického maxima (obdoba rezerv.příkonu) u velkodběru z VN bude možné nárokovat u pojistitele. Veškeré technické poradenství případně poskytnu.
- Po ukončení akce spol. Belix Int. vystaví a dodá Vám k podepsání ukončovací a předávací dokumenty a konečnou fakturu, kterou následně bude hradit Belixu pojistitel.