

Název Díla: II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č. položky/č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2024												2025											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO - 101	Komunikace - vozovka sil. II/284																										
SO - 102	Chodníky pro pěší																										
SO - 103	Parkoviště a úpravy MK																										
SO - 105	Dopravní opatření a objízdky																										
SO - 110	Dopravní značení																										
SO - 301	Kanalizace dešťová																										
SO - 302	Vodovod																										
SO - 303	Kanalizace splašková																										
SO - 404	Rezervní chráničky																										
SO - 501	Plynovod																										
SO - 801	Vegetační úpravy																										

	Dle SoD:	Na základě výzvy k převzetí staveniště bylo zahájeno: KHK.	Na základě výzvy k převzetí staveniště bylo zahájeno: Město + VOS
Termín zahájení stavby:	01.04.2024	8.4.2024	8.4.2024
Termín ukončení stavebních prací 2024	20.10.2024	27.10.2024	15.12.2024
Termín zahájení přerušení díla v roce 2024	21.10.2024	28.10.2024	16.12.2024
Termín ukončení přerušení díla v roce 2025	30.03.2025	30.03.2025	30.03.2025
Termín zahájení stavebních prací 2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025
Termín dokončení stavebních prací:	26.10.2025	26.10.2025	26.10.2025
Termín dokončení díla	07.12.2025	07.12.2025	07.12.2025
Doba realizace Díla (Celkem bez přerušení plnění):	59 týdnů + 6 týdnů	59 týdnů + 6 týdnů	71 týdnů +6 týdnů

Stavba se skládá ze 2 částí HMG. Pro každý rok je nutno vypracovat HMG na samostatném listu viz dolní lišta souboru EXCEL (HMG 2024, HMG 2025)

Zhotovitel (název a sídlo)

Schválil (jméno a podpis)

Název Díla: II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2024

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI
--

[illegible]

Termín zahájení stavby:
Termín ukončení stavebních prací v roce 2024
Termín zahájení přerušení díla v roce 2024
Nejzazší termín pro uvedení do provozu (předčasného užívání)
Doba realizace stavby v roce 2024

01.04.2024
20.10.2024
21.10.2024
31.10.2024
29 týdnů

Krajská část:
8.4.2024
27.10.2024
28.10.2024
31.10.2024
29 týdnů

Město + VOS:
8.4.2024
15.12.2024
16.12.2024

29 + 12 týdnů
V roce 2024 bude využito z prodloužení termínu 7 týdnů, zbývajících 5 bude využito v zimních měsících roku 2025

Název Díla: II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2025

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Termín ukončení přerušení díla v roce 2025	30.03.2025
Termín zahájení stavebních prací v roce 2025:	31.03.2025
Termín ukončení stavebních prací v roce 2025	26.10.2025
Termín dokončení díla	07.12.2025
Doba realizace stavby v roce 2025	30 týdnů

Prodloužení termínu z roku 2024 bude realizováno v zimních měsících v roce 2025.

Únor 2025 - 2 týdny
Březen 2025 - 3 týdny

Přesný termín realizace bude upřesněn na základě klimatických podmínek.