

Timeline of the project from January 2025 to January 2026. The timeline shows weekly intervals from ÚT 25 to ŠT 26. Key milestones are marked with red boxes and black dots: MILNÍK 8 (NE 02), MILNÍK 9 (PO 10), MILNÍK 10 (NE 16), and KONEC PROJEKTU (ČT 20). The timeline is divided into three main sections: a green bar from ÚT 25 to ÚT 28, a light blue bar from NE 02 to ŠT 26, and a grey bar from ÚT 29 to ŠT 03 2026. The year 2025 is indicated at the start of the light blue bar.

10.01.2025

AKTIVITA	ZAČÁTEK	KONEC	POZNÁMKY
Začátek projektu	10.01.2025		Podepsání smlouvy o dílo
Milník 1	14.01.2025	16.01.2025	Zahájení práce: vyklizení nábytku, stržení a vyklizení povlakových krytin v 3.NP v místnostech č. 41, 42, 43, 44, 45A, 45B, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
Milník 2	17.01.2025	23.01.2025	Demontáž svítidel, žaluzie, vyspravení stěn a oprava štuků včetně opravy štuků po odstranění zářivkových svítidel

AKTIVITA	ZAČÁTEK	KONEC	POZNÁMKY
Milník 3	24.01.2025	28.01.2025	Příprava podkladu pro kladení koberce na betonovou podlahu, penetrace, stěrkování
Milník 4	29.01.2025	08.02.2025	Demontáž a likvidace starých zásuvek, demontáž a likvidace starých vypínačů, Výmalba stropů a stěn. Dodávka a montáž zásuvek, vypínaču a svítidel.
Milník 5	09.02.2025	15.02.2025	Nátěr topných těles, dodávka, kladení a lepení koberce a laminátové podlahy vyklizení totožných misnost.
Milník 6	16.02.2025	21.02.2025	Nátěr radiátorů v chodbách v 1.NP, 2.NP, 3.NP. výměna dveří na toaletách v totožných patrech.
Milník 7	22.02.2025	24.02.2025	Zahájení prací v 3.NP v místnostech č. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37A, 37B, 38, 39A, 39B, 39C, 39D a 40. Demontáž elektro zařízení, vyklizení nábytku
Milník 8	25.02.2025	02.03.2025	Vyspravení stěn a oprava štuků včetně opravy štuků po odstranění zářivkových svítidel. Příprava podkladu pro kladení koberce na betonovou podlahu
Milník 9	03.03.2025	10.03.2025	Výmalba stropů a stěn. Dodávka a montáž zásuvek, vypínaču a svítidel. Nátěr topných těles.
Milník 10	11.03.2025	16.03.2025	Kladení a lepení koberce a laminátové podlahy vyklizení totožných misnost. Dodávka a montáž okenních žaluzií
Konec projektu	17.03.2025	20.03.2025	Generální úklid staveniště, předání staveniště