

Aktualizovaný časový harmonogram

Název akce: REKONSTRUKCE A ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY HALY 10 A 11 - 3. ETAPA

	2024																								2025												
měsíc od počátku výstavby	červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden												
název objektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
střecha		do 30.11.2024																																			
olejárna																		18.11.- 20.12.2024																			
pneuservis																										6.1.-31.1.2025											
ostatní vnitřní úpravy													do 31.1.2025																								

Zdůvodnění změny časového harmonogramu

- nepříznivé klimatické podmínky
- možnost provádět stavební práce v interiéru až po 14:00
- změny rozsahu prací

Poznámky:

HMG stavebních objektů v interiéru objektu bude dodržen v případě umožnění vstupů do upravovaných prostor.
Termín dokončení ZTI v rámci ostatních vnitřních úprav závisí na řešení od Ing Pelikánové.

V Citicích 5.10.2024

Vyhotovil: Lukáš Bazala