

ID	Režim úlohu	Číslo osnovy	Název úkolu	Doba trvání	25 08	X 2025 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24	XI 2025 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18	XII 2025 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18	I 2026 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18	II 2026 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18	III 2026 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18	IV 2026 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18	V 2026 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18
0		0	Zřízení nového navážecího otvoru do prostoru studny v objektu ZTC 3	230 dny									
1		1	Příprava staveniště	1 den									
2		2	Zemní práce	134 dny									
3		2.1	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 1 km, uložení na skládku	25 dny									
4		2.2	Vodorovné přemístění výkopku	5 dny									
5		2.3	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	5 dny									
6		2.4	Zásyp jam a rýh zeminou, včetně hutnění	8 dny									
7		2.5	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou	8 dny									
8		2.6	Bourání konstrukcí	40 dny									
9		2.6.1	Bourání mazanin betonových, ochrana stávající hydroizolace	20 dny									
10		2.6.2	Vybourání otvorů ve stropě železobetonovém, tloušťka 100 cm	20 dny									
11		3	Svislé konstrukce	88 dny									
12		3.1	Prodloužení otvoru	53 dny									
13		3.1.1	Vyztužení	20 dny									
14		3.1.2	Bednění	10 dny									
15		3.1.3	Betonování prodloužení otvoru	10 dny									
16		3.1.4	Izolace proti vodě	10 dny									
17		3.2	betonová podlaha	2 dny									
18		3.3	betonová podesta a schody	2 dny									
19		3.4	Stěny objektu	22 dny									
20		3.4.1	Vyztužení	20 dny									
21		3.4.2	Bednění	1 den									
22		3.4.3	Betonování stěn objektu	1 den									
23		4	Střecha	32 dny									
24		4.1	Výroba	30 dny									
25		4.2	Osazení	2 dny									
26		5	Domeček	3 dny									
27		5.1	Demontáž plechového krycího domečku	1 den									
28		5.2	Zabetonování a utěsnění stávajícího otvoru, kompletní dodávka, viz. statika	2 dny									
29		6	Podlahy a podlahové konstrukce	5 dny									
30		6.1	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 8 cm, ochranná vrstva hydroizolace	5 dny									
31		7	Konstrukce klempířské	15 dny									
32		8	Konstrukce zámečnické	28 dny									
33		8.1	Vstupní dveře 900/1970 mm včetně zárubně, kompl. dodávka, viz. výpis výrobků Z/01	7 dny									
34		8.2	Větrací mřížka, kompl. dodávka, viz. výpis výrobků Z/02	7 dny									
35		8.3	Větrací otvor s tlakovým uzávěrem, TPU 300, kompletní dodávka, viz. výpis výrobků Z/04	7 dny									
36		8.4	D+M tlaková průchodka / chránička, kompletní dodávka, viz. výpis výrobků Z/05	7 dny									

ID	Režim úlohu	Číslo osnovy	Název úlohu	Doba trvání	2025 08 15 22 29 05 13 20 27 03 10 17 24 31 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18																											
37		9	Stavba lešení	7 dny																												
38		10	Konstrukce zámečnické uvnitř	29 dny																												
39		10.1	Demontáž atypických ocelových konstr., předpoklad, opět. montáž, uložení na skládku	4 dny																												
40		10.2	Atypické ocelové konstrukce, nosná konstrukce lávky žárově zinko	3 dny																												
41		10.3	Atypické ocelové konstrukce, nosná konstrukce lávky žárově zinko	3 dny																												
42		10.4	Dodávka a montáž žebříku s ochranným košem, žárově zinkovaný	5 dny																												
43		10.5	Dodávka a montáž zábradlí	3 dny																												
44		10.6	Montáž podlahových roštů - šroubováním	3 dny																												
45		10.7	Rošt mřížkový podlahový, zinkovaný	3 dny																												
46		10.8	Kotvicí bod nerezový dl. 800 mm, do betonové konstrukce, na che	4 dny																												
47		10.9	Rezerva, ocel, žárově zinkovaná	1 den																												
48		11	Elektroinstalace	130 dny																												
49		12	Vnitřní vodovod	130 dny																												
50		13	Demontáž lešení	27 dny																												
51		14	Hromosvod	20 dny																												