

Harmonogram postupu prací



Stavba: Polní cesta PC7 v k.ú. Brzice
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
prováděné práce												
přípravné práce - vytyčení sítí a stavby, sondy, zařízení staveniště, DIO, přístupy												
odstranění křovin, krytů a podkladů, vykopávky rýh a jam, odkopy pro sanaci, odvozy na mezideponii a skládky												
úprava pláně, sanační vrstvy z kameniva, propustek, podkladní vrstvy ze šterkodrti, statické zkoušky												
obruby, vrstvy z asfaltového betonu, včetně postřiků												
rozprostření ornice, výsadby zeleně, zatravnění												
dopravní značení, péče o zeleň, geodetické zaměření, úklid staveniště												

Předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro dokončení stavebních prací: 16.5.2025
Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 16.5.2025
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po kolaudaci – předpoklad 23. 5. 2025 (dle vytíženosti stavebního úřadu)