

Smlouva o dílo: „Areál trolejbusy Ostrava – Hala IV – Rekonstrukce středového kanalizačního žlabu“
 Číslo smlouvy objednatele: DOD20242021
 Číslo smlouvy zhotovitele: TG2024/CN2952

■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

kalend. dny	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Předání staveniště	X																								
Bourací práce		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Kanalizace					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Kanalizační žlaby															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Podlahy																									
Dokončovací práce																									
Předání stavby																									

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Předání staveniště																											
Bourací práce																											
Kanalizace																											
Kanalizační žlaby	X	X	X	X	X	X																					
Podlahy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Dokončovací práce															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Předání stavby																									X		