

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	OPRAVA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU	92,3 dny	3.2. 25	4.6. 25																			
2	obchodní a projekční příprava	40 dny	3.2. 25	27.3. 25																			
3	odstávka kotle	46 dny	31.3. 25	30.5. 25																			
4	demontáže	29 dny	31.3. 25	7.5. 25																			
5	demontáž elektroinstalace	2 dny	31.3. 25	2.4. 25																			
6	demontáž zařízení nad pásovým dopravníkem	8 dny	2.4. 25	11.4. 25																			
7	odřezání boků šachty dopravníku	8 dny	11.4. 25	23.4. 25																			
8	úprava odřezaných částí šachty	5 dny	23.4. 25	30.4. 25																			
9	příprava pro uchycení vibračního roštu , bubnového rozražeče a zábradlí	1 den	30.4. 25	1.5. 25																			
10	technologická přestávka - vatvrnutí betonů	5 dny	1.5. 25	7.5. 25																			
11	montáž	17 dny	7.5. 25	30.5. 25																			
12	montáž prodlouženého dopravníku	4 dny	7.5. 25	13.5. 25																			
13	instalace prodlouženého dopravníku	4 dny	13.5. 25	19.5. 25																			
14	montáž náběhových plechů	1 den	19.5. 25	20.5. 25																			
15	montáž vibračního roštu	1 den	20.5. 25	21.5. 25																			
16	montáž bubnového rozrušovače	2 dny	21.5. 25	23.5. 25																			
17	montáž zábradlí	1 den	23.5. 25	26.5. 25																			
18	zpětná montáž hydrauliky	1 den	26.5. 25	27.5. 25																			
19	zpětná montáž elektroinstalace	2 dny	27.5. 25	29.5. 25																			
20	oprava nátěrů	1 den	29.5. 25	30.5. 25																			
21	zkoušky a doladění provozu	4 dny	30.5. 25	4.6. 25																			

Projekt: termínový harmonogram 3
Datum: 30.1. 25

Úkol



Milník



Vnější úkoly



Rozdělení



Souhrnný



Vnější milník



Průběh



Souhrn projektu



Konečný termín

