

Příloha č. 3 - harmonogram

Název stavby: Oprava stropní konstrukce Š102 kolektoru Ďáblice

Objednatel: Hl.m.Praha v zastoupení Kolektory Praha a.s.

Zhotovitel: Ekostav a.s.

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Čtvrť. 2, 2025				Čtvrť. 3, 2025			Čtvrť. 4, 2025
				březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
1	Podpis smlouvy o dílo	04.03. 25	04.03. 25	04.03.							
2	Vstupní jednání (dodání TP)	11.03. 25	11.03. 25	11.03.							
3	Předání staveniště	25.03. 25	25.03. 25								
4	Realizace díla	01.04. 25	27.10. 25								
5	Zemní práce, bourací práce	01.04. 25	02.06. 25								
6	Obnova ŽB konstrukcí (bednění, armování, betonáže)	28.04. 25	05.09. 25								
7	Provádění a opravy hydroizolací	14.07. 25	22.09. 25								
8	Vnitřní sanace, osazení OCK	01.09. 25	27.10. 25								
9	Zásyp, terénní úpravy, úpravy povrchů	01.09. 25	27.10. 25								
10	Předání díla	28.10. 25	28.10. 25								