

Harmonogram výstavby

Výroba protipožárních konstrukcí do 14 týdnů od sepsání smlouvy o dílo.

Převzetí staveniště, nejdříve po uplynutí výrobní lhůty, do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.

Kompletní realizace do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Orientační harmonogram výstavby:

Pavilon I. (Určení konkrétního pavilonu po dohodě s objednatelem).

1.den: Převzetí staveniště, zakrytí vnitřních ploch před znečištěním, příprava lešení, přesun hmot, zabezpečení staveniště, demontáž a montáž konstrukcí

2.den: Demontáž a montáž konstrukce, zednické a klempířské práce

3-4.den: Zednické a klempířské práce, odvoz suti a vybouraných hmot

5. den: Dokončovací práce, demontáže lešení a úklid v prvním pavilonu

Pavilon II.

6-8.den: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním, příprava lešení, přesun hmot, zabezpečení staveniště, demontáž a montáž konstrukcí.

9-11.den: Demontáž a montáž konstrukce, zednické a klempířské práce, odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot

12. den: Dokončovací práce, demontáže lešení a úklid v druhém pavilonu, předání a převzetí díla.