

Předpokládaný harmonogram postupu prací - M 26 - MOST V Rolavské ulici

	měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8
výkony / díleři záběry	týden -4 týden -3 týden -2 týden -1 týden 0	týden 1 týden 2 týden 3 týden 4	týden 5 týden 6 týden 7 týden 8	týden 9 týden 10 týden 11 týden 12	týden 13 týden 14 týden 15 týden 16	týden 17 týden 18 týden 19 týden 20	týden 21 týden 22 týden 23 týden 24	týden 25 týden 26 týden 27 týden 28 týden 29	týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6
1. FÁZE VRŘ ZASMLUVNĚNÍ									
dokorčení procesu VRř									
Rada města - odsouhlasení									
Uzavrření smlouvy o dilo									
Účinnost smlouvy o dilo									
1. FÁZE PROJEKČNÍ									
Odsouhlasení vstupní dokumentace									
Stanovení POV a místních vlivů									
Vydání dotčených orgánů									
Odsouhlasení koncepce RDS									
Vypracování RDS									
Odsouhlasení RDS / TP / Plán BOZP									
Dokončení PV - DIO, HAPV, BOZP									
Rezerva pro fázi projekční									
2. FÁZE PŘIPRAVNÁ									
zajištění místních vlivů									
zařízení stavenišť									
vytýšení IS a zajištění + TP překládek									
zajištění vstupu do řečiště									
odstranění zajištění / součnost MMKV									
výbudování provizorních konstrukcí									
zajištění provozních vlivů									
Rezerva pro fázi přípravu									
3. FÁZE REALIZAČNÍ - 6 měsíců - VRř									
zajištění IS a přístupů - kompletace									
bourací práce									
zemní práce									
přesuny, odvozy									
zajist'ovací konstrukce									
úprava stavebních jam a přípra ZS									
prácev řečišti vř. opatření									
injekce a mikropiloty									
základové konstrukce									
opleté zdil									
kompletace spodní stavby a spodní NK									
úprava řečiště a kompletace spodní NK									
mostovka									
kominikace									
fínsy a konstrukce									
žabradíl a trubní vedení									
dopravní opatření a doplňkové konstrukce									
nálitiny, kompletace									
4. FÁZE KOMPLETACE									
přípra kolaudační řízení									
HMP									
MIL									
předpřejmika									
pfejmkla									
vyklizení ZS									
5. REZERVVY									
REZERVA PRO RDS									
REZERVA PRO KLIMA VLIVY ŘEČIŠTÉ									
REZERVA PRO GEOLOGII A MÍSTNÍ VLIVY									

postupy prací / TP

REZERVVY

PŘEDPOKLAD ZAPOČETÍ
PŘEDPOKLAD UKONČENÍ

