

Harmonogram stavby: 2025/HNII Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa

Zhotovitel :	MARTIN URBAN - zemní práce s.r.o.		
	Horní Jasenka 315, 755 01 Vsetín		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben	květen 2025				červen 2025				červenec 2025				srpen 2025	
				5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa	4/28/2025	8/5/2025															
VN	Vedlejší náklady	4/28/2025	8/5/2025															
ON	Ostatní náklady	4/28/2025	8/5/2025															
SO 01	Chodníky																	
11	Přípravné a přidružené práce	4/28/2025	5/8/2025															
13	Hloubené vykopávky	5/1/2025	5/8/2025															
17	Konstrukce ze zemin	5/1/2025	5/8/2025															
21	Úprava podloží a základ.spáry	5/8/2025	5/10/2025															
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	5/14/2025	5/30/2025															
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	5/14/2025	6/10/2025															
59	Dlažby a předlažby komunikací	6/2/2025	6/25/2025															
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	5/14/2025	5/30/2025															
91	Doplňující práce na komunikaci	5/8/2025	6/5/2025															
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	6/15/2025	6/20/2025															
96	Bourání konstrukcí	5/1/2025	5/10/2025															
99	Staveništní přesun hmot	5/14/2025	8/5/2025															
711	Izolace proti vodě	5/1/2025	5/8/2025															
M46	Zemní práce při montážích	5/5/2025	5/8/2025															
999	Poplatky za skládky	5/1/2025	5/10/2025															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5/1/2025	5/10/2025															
SO 02	Obnova zeleně a mobiliář																	
11	Přípravné a přidružené práce	4/28/2025	5/6/2025															
13	Hloubené vykopávky	6/2/2025	6/12/2025															
16	Přemístění výkopku	6/2/2025	6/12/2025															
18	Povrchové úpravy terénu	6/14/2025	8/5/2025															
27	Základy	6/2/2025	7/10/2025															
38-1	Mobiliář	6/16/2025	8/5/2025															
91	Doplňující práce na komunikaci	7/5/2025	7/16/2025															
96	Bourání konstrukcí	4/28/2025	5/10/2025															
99	Staveništní přesun hmot	6/1/2025	8/5/2025															
999	Poplatky za skládky	5/1/2025	5/10/2025															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5/1/2025	5/10/2025															
SO 03	Obnova a oprava vozovky																	
11	Přípravné a přidružené práce	4/28/2025	5/12/2025															
12	Odkopávky a prokopávky	5/8/2025	5/10/2025															
13	Hloubené vykopávky	5/8/2025	5/10/2025															
21	Úprava podloží a základ.spáry	5/16/2025	6/12/2025															
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	5/20/2025	6/12/2025															
59	Dlažby a předlažby komunikací	6/2/2025	7/21/2025															
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	5/16/2025	6/5/2025															
91	Doplňující práce na komunikaci	5/8/2025	6/21/2025															
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	5/20/2025	6/12/2025															
96	Bourání konstrukcí	5/3/2025	5/30/2025															
99	Staveništní přesun hmot	5/3/2025	7/21/2025															
M46	Zemní práce při montážích	5/3/2025	5/10/2025															
999	Poplatky za skládky	5/3/2025	5/10/2025															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5/3/2025	5/10/2025															
SO 03.1	Obnova vozovky - obnova odvodňovacího žlabu																	
11	Přípravné a přidružené práce	5/5/2025	5/6/2025															
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	6/3/2025	6/16/2025															
59	Dlažby a předlažby komunikací	6/3/2025	6/16/2025															
8	Trubní vedení	5/16/2025	5/30/2025															
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	5/16/2025	5/30/2025															
96	Bourání konstrukcí	5/5/2025	5/10/2025															
99	Staveništní přesun hmot	5/5/2025	7/30/2025															
999	Poplatky za skládky	5/5/2025	5/10/2025															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5/5/2025	5/10/2025															
SO 04	Chodník u památníku se zídkou																	
11	Přípravné a přidružené práce	5/10/2025	5/24/2025															
21	Úprava podloží a základ.spáry	5/10/2025	5/24/2025															
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	5/16/2025	5/30/2025															
32	Zdi přehradní a opěrné	5/25/2025	6/7/2025															
38	Kompletní konstrukce	5/17/2025	5/24/2025															
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	5/25/2025	6/5/2025															
59	Dlažby a předlažby komunikací	5/25/2025	6/5/2025															
91	Doplňující práce na komunikaci	5/16/2025	5/30/2025															
96	Bourání konstrukcí	5/16/2025	5/24/2025															
99	Staveništní přesun hmot	5/16/2025	6/5/2025															
782	Konstrukce z přírodního kamene	5/25/2025	6/6/2025															
M46	Zemní práce při montážích	5/18/2025	5/24/2025															
999	Poplatky za skládky	5/8/2025	5/24/2025															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5/8/2025	5/24/2025															
SO 05	Dopravní značení																	
91	Doplňující práce na komunikaci	7/18/2025	8/1/2025															
96	Bourání konstrukcí	4/28/2025	5/3/2025															
99	Staveništní přesun hmot	7/18/2025	8/5/2025															
999	Poplatky za skládky	4/30/2025	5/3/2025															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4/30/2025	5/3/2025															
SO 06	Obnova a doplnění VO vč. přípravy																	
M21	Elektromontáže	7/18/2025	8/5/2025															
M23	Montáže potrubí	6/6/2025	6/12/2025															
M46	Zemní práce při montážích	4/28/2025	5/30/2025															
M46-D	Demontáž veřejného osvětlení	4/30/2025	5/3/2025															
999	Poplatky za skládky	5/2/2025	5/10/2025															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5/2/2025	5/10/2025															
ON	Ostatní náklady	7/3/2025	8/5/2025															

