

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Oprava MK Pionýrská

Předpokládané zahájení prací:

23.04.2025

Předpokládané dokončení stavebních prací:

18.06.2025

Doba realizace:

8 týdnů

Investor:

Statutární město Olomouc

Měsíc		4		5					6		
Týden		17	18	19	20	21	22	23	24	25	
SO 101 Místní komunikace											
SO 101.1 Vozovka											
SO 101.2 Parkovací stání											
SO 101.3 Chodník - část ul. Pionýrská											
SO 101.4. Záliv BUS I.P. Pavlova											
SO 101.5 Chodník a nástupiště - část ul. I. P. Pavlova											
2 SO 401 Veřejné osvětlení											
SO 401 Veřejné osvětlení											
3 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady											
Vedlejší rozpočtové náklady											
Finanční objem v tis. Kč		3 327			3 327				3 327		
Celkový finanční objem v tis. Kč bez DPH		9 981									

V Raihradcích

Ing. Petr Hrančík, ředitel oblasti VÝCHOD