

VZ Nákup zpevněného zásypového materiálu pro ČSA 3

Příloha č. 2 - Harmonogram dodávek ZZM pro likvidaci jámy ČSA 3

druh ZM	rok 2025														rok 2026											
	1.týden (m³)	2.týden (m³)	3.týden (m³)	4.týden (m³)	5.týden (m³)	6.týden (m³)	7.týden (m³)	8.týden (m³)	9.týden (m³)	10.týden (m³)	11.týden (m³)	12.týden (m³)	13.týden (m³)	14.týden (m³)	1.týden (m³)	2.týden (m³)	3.týden (m³)	4.týden (m³)	5.týden (m³)	6.týden (m³)	7.týden (m³)	8.týden (m³)	9.týden (m³)	10.týden (m³)	IX/2026 (m³)	XI/2026 (m³)
ČSA 3																										
ZZM 5 MPa (CPS 5) - kanály HV Beton C16/20 - ohlub.zátka Beton C16/20 - základ.pásky Beton C25/30 - ohlub.poval	350	350	280	400	200	350	200	600	600	550	680	680	680	580	20	100	180	180	180	180	200	250	130		60	100
Celkem CPS (m³)	350	350	280	400	200	350	200	600	600	550	680	680	680	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem beton (m³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100	180	180	180	180	200	250	130	60	100	

Pozn.: - předpokladané zahájení nákupu (návozu) CPS 5 je po podpisu rámcové dohody (předpoklad od cca poloviny měsíce dubna 2025)
- předpokladané zahájení nákupu (návozu) betonu C 16/20 pro ohlubňovou zátku je po zásypu jámy šterkovou vrstvou (předpoklad od 2/2026)
- předpokladané zahájení nákupu (návozu) betonu C 16/20 pro zákl.pásky je po demolici skipu (předpoklad v měsíci 9/2026)
- předpokladané zahájení nákupu (návozu) betonu C 25/30 pro ohlubňový poval je po armování (předpoklad v měsíci 11/2026)
- rozložením objemu na jednotlivé týdny nejsou myšleny kalendářní týdny, ale 1 týdenní časové úseky, počítající se od prvního návozu v daném období

- pro likvidaci podpovrchových větrných kanálů ZZM 5 MPa v předpokládaném termínu 04/2025 až 06/2025 požadujeme pravidelné dodávky, spočívající v denním objemu cca 80-150 m³ (dle požadavku úseku)
- realizace návozu ZZM pouze v pracovní dny dny (po-pá) a to v době od 7:00 do 18:00 hodin