

Faktura - daňový doklad pro plátce DPH

Faktura číslo: 028/04/2025

Dodavatel: Vladimír Veselský Štarnov 161 783 14 Bohuňovice Mobil: 732 225 880 IČ: 11533935 DIČ: CZ5609011342 Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Olomouc Číslo účtu: 1968141811/0100 Živnostenský úřad Šternberk	SPRAVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, a.s. 02. 04. 2025 Č.j.: Příl.:	Odběratel: Statutární město Olomouc Horní nám. č. pop. 583 779 00 Olomouc IČ: 00299308 DIČ.: CZ00299308
--	---	---

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 2.4.2025 Den splatnosti: 16.4.2025
Den vystavení dokladu: 2.4.2025 Způsob platby: převodem

Adresa příjemce: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Školní 2
779 00 Olomouc

Rooseveltova 90 - byt č. 4 - paní Červínková

Účtuji Vám celkovou částku podle cenové nabídky č. 1/2025
ze dne 4.2.2025 - 53.760,- Kč.

Cena celkem materiál + práce + doprava	53.760,00 Kč
DPH 12 %	0,00 Kč
Cena celkem bez 12 % DPH	53.760,00 Kč

„Tento daňový doklad podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a + § 92e zákona o DPH, tzn., že daň odvede zákazník.“

Razítko a podpis
vedník - obkidař
VLADIMÍR VESELSKÝ
ŠTARNOV 161
783 14 p. Bohuňovice
DD fakturu převzal.

Účtoval

F0-03-09

Telefon

Za správnost a přípustnost uskutečněných operací podpis
Z hlediska věcné správnosti, úplnosti a početní kontroly podpis

CENOVÁ NABÍDKA č. 1/2025 ze dne 4.2.2025

Objednatel:

Správa nemovitostí Olomouc a.s.
Školní 2a
771 41 Olomouc

Věc: Předběžný rozpis provedených prací a materiálu použitých na provedení celkové rekonstrukce koupelny s WC na Rooseveltově ulici č. 4 u paní Červínkové
Práce bude prováděna v obydleném bytu - majitelka je invalidní na vozíku

1. Převzetí zakázky

Předložení písemné nabídky s cenovou kalkulací na požadované stavební práce a její odsouhlasení objednatelem.

2. Přehled provedených prací

Demontáž zařizovacích předmětů v koupelně a WC. Vybourání vany a osekání obkladů a stržení lina. Rumisko se snese a odveze na skládku s uložením. Po instalaci vody a elektřiny se zazdí nová vana a zapraví šlice. Zdi se napenetrují a přetáhnou lepidlem. Zdi se obloží novým obkladem. Zaspárování a zasilikonování. Za WC se zazdí otvor a osadí nová dvířka na revizní šachtu. Během práce se umožní přístup na WC a zohlední majitelčina invalidita. Během práce se bude provádět hrubý úklid.

3. Předpoklad trvání prací

Zahájení po domluvě s objednatelem.

Předpoklad trvání prací 15 pracovních dní tak, aby byl dodržen technologický postup pro zasychání a zrání materiálu.