

HMG Oprava TWY Z 1, 2 a 3 etapa**zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Ke Klíčovu 9 ,190 00, Praha 9****Český Aeroholding a.s.**

	srpen 2017			září 2017					říjen 2017		
	14 až 18	18 až 27	28 až 31	1 až 7	7 až 11	12 až 20	21 až 27	28 až 1	1 až 8	9 až 16	17 až 26
stavba celkem 74 kalendářních dní											
předání staveniště OPRAVA TWY Z 1 ETAPA , zahájení prací 14.8.2017 , zařízení staveniště, oplocení, DIO,											
demontáže CCR návěstidel, kabelů, traf a modulů, montž traf, likvidace oplocení - dokončení I ETAPY 18.8.2017											
předání staveniště OPRAVA TWY Z 2 ETAPA , zahájení prací 18.8.2017 , zařízení staveniště, oplocení, DIO,											
SO 01.1,zahájení SO 01.2 stavební práce rozšíření, SO 02.1 stav práce pro PS, kabelovod											
PS 01.1 a PS 01.2, PS 2, PS 3 2 etapa											
SO 01.1, dokončení SO 01.2 stavební práce rozšíření TWY Z, povrchy											
dokončovací práce, rušení zařízení staveniště, předání části stavby OPRAVA TWY Z 2 ETAPA , dokončení 11.9.2017											
předání staveniště OPRAVA TWY Z 3 ETAPA , zahájení prací 11.9.2017 , zařízení staveniště, oplocení, DIO,											
SO 01.1,zahájení SO 01.2 stavební práce rozšíření, SO 02.1 stav práce pro PS											
PS 01.1 a PS 01.2, PS 2, PS 3 3 etapa											
SO 01.1, dokončení SO 01.2 stavební práce rozšíření TWY Z povrchy											
dokončovací práce, rušení zařízení staveniště, předání části stavby OPRAVA TWY Z 3 ETAPA , dokončení 26.10.2017, celkem stavba TWY Z 74 kalendářních dní											

za COLAS CZ, a.s.