

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla
Objekt: 2 - II. - Stání OLD

Soupis: SO07 - SO 07 - Přípojka vodovodu

Místo: Nymburk Datum: 07.10.2022
Zadavatel: ČR - ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu neprovedených prací celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	8		Trubní vedení					
18	K	894.AGR	Osazení železobetonových dílců pro šachty - vodoměrnou a armaturní, dodávka a montáž	kpl	-1,000			
PP			Osazení železobetonových dílců pro šachty - vodoměrnou a armaturní, dodávka a montáž Poznámka k položce: Položka obsahuje: dno šachtové vodoměrné šachty 136 x 106 x 10cm (2 ks) P skruž šachtová 2 stupadla 1,2/0,9/0,5 (6 ks) deska šachtová zákrytová s rámem a poklopem 136 x 106 x 10 cm (2 ks) VV " AŠ" 1					
					-1,000			

SOUPIS DODATEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla
Objekt: 2 - II. - Stání OLD
Soupis:

SO07 - SO 07 - Přípojka vodovodu

Místo: Nymburk

Zadavatel: ČR - ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o.

Datum: 07.10.2022

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu dodatečně provedených prací celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
35	K	KC 1	Čerpání podzemní vody při osazování armaturní šachty	den	3,000			
D		8	Trubní vedení					
36	K	KC 2	Osazení železobetonové vodotěsné armaturní šachty, dodávka a montáž	kpl	1,000			
P			Armaturní vodotěsná šachta vnitřních rozměrů 1500 x 900 x 1800 mm, tl. stěn 150 mm s protitlakovým opatřením dna					
VV			Vodotěsný poklop se zatížením D 400					
			" AŠ" 1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
37	K	KC 3	Nerezový sloupek pro odběr vody, dodávka a montáž	kus	1,000			
PP			Nerezový odběrný sloupek					
38	K	KC 4	Provedení elektroinstalace a osazení ovládacích komponentů pro odběrový sloupek, zprovoznění	kpl	1,000			
PP			Elektroinstalace a ovládání odběrného sloupku					

SOUPIS DODATEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nymburk Datum: 07.10.2022
Zadavatel: ČR - ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu dodatečně provedených prací celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
7	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	0,200			CS ÚRS 2019 01
PP			Náklady na stavební buňky					
P			Poznámka k položce: - ZS - mobilní chemická toaleta					
			Původní termín provedení díla - 32 týdnů (224dní), prodloužení termínu provedení díla o 45 dní, což je navýšení o 20%					
8	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	0,200			CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní vybavení staveniště					
P			Poznámka k položce: Jedná se zejména o: ☐ havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex, sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.); ☐ havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady, osobní ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, norné stěny, sudy na již kontaminované potřeby apod.) Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního a vozového parku. Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby aktuální seznam havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k dispozici. Původní termín provedení díla - 32 týdnů (224dní), prodloužení termínu provedení díla o 45 dní, což je navýšení o 20%					
VV								
9	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - ochranná opatření cyklostezky po dobu výstavby	kpl	0,200			CS ÚRS 2019 01
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - ochranná opatření cyklostezky po dobu výstavby					
			Původní termín provedení díla - 32 týdnů (224dní), prodloužení termínu provedení díla o 45 dní, což je navýšení o 20%					
D VRN4 Inženýrská činnost								
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	0,200			CS ÚRS 2019 01
PP			Plán BOZP na staveništi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Během prací je nutno dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky, normy a zákonná ustanovení. ☐ Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. ☐ Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných a přechodných staveništích ☐ Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ☐ Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. ☐ Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí ☐ Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. ☐ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. ☐ Zákon 309/2006 Sb., upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ☐ Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ☐ Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je nutno dodržovat další normy a předpisy, zejména: ☐ ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních ☐ ČSN 34 10 90 – Předpisy pro prozatímní elektrická vedení ☐ ČSN 73 08 20 – Požární bezpečnost staveb ☐ ČSN 73 30 50 – Zemní práce ☐ ČSN 73 30 50 – Ochranné oděvy ☐ ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související příslušné předpisy a normy. ☐ ČSN EN 50 110 – 1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních ☐ OV 84 66 35 – Lékařnický první pomoci Zhotovitel určí způsob zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace: Původní termín provedení díla - 32 týdnů (224dní), prodloužení termínu provedení díla o 45 dní, což je navýšení o 20%					
	VV							
11	K	042603000	Plán zkoušek	kpl	0,200			CS ÚRS 2019 01
	PP		Plán zkoušek Poznámka k položce: Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace: ☐ Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků ☐ Technologické, pracovní postupy ☐ Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro provádění činnosti ☐ Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.) ☐ Kniha úrazů ☐ Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při pracích vznikají. Plán kontrolních obhlídek V průběhu výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby v četnosti minimálně 1x za 14 dní, projektant bude 1x měsíčně přizván na KD. Na základě výše uvedenému postupu prací doporučujeme provést kontrolní prohlídky prací zejména v těchto fázích realizace: 1) Kontrola po osazení mola včetně lávky 2) Kontrola po ukončení stavbv. Původní termín provedení díla - 32 týdnů (224dní), prodloužení termínu provedení díla o 45 dní, což je navýšení o 20%					
	P							
	VV							
12	K	042903000	Ostatní posudky - vypracování a vedení Kontrolní knihy stavby	kpl	0,200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ostatní posudky - vypracování a vedení Kontrolní knihy stavby Původní termín provedení díla - 32 týdnů (224dní), prodloužení termínu provedení díla o 45 dní, což je navýšení o 20%					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
14	K	072103021	Zajištění DIO komunikace I. třídy - provizorní DZ	kpl	0,200			CS ÚRS 2019 01
	PP		Zajištění DIO komunikace I. třídy - provizorní DZ Poznámka k položce: - vypracování návrhu - projednání s dotčenými orgány státní správy - zajištění vydání kladného stanoviska dotčených orgánů státní správy - osazení provizorního DZ dle odsohlaseného návrhu (montáž, pronájem, demontáž)					
	P		Původní termín provedení díla - 32 týdnů (224dní), prodloužení termínu provedení díla o 45 dní, což je navýšení o 20%					