

HMG - TUL - sklad odpadu - celková doba prací - 150 dní od zahájení

Číslo	Stavební oddíl	Týden																			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Zahájení stavby (<i>do 10-ti dnů od podpisu SoD</i>)	■																			
2	Bourání a Demolice objektu vč. přesunu suti		■	■	■																
3	Zemní práce + Zakládání			■	■	■	■														
4	Svislé a vodorovné kce + mtž Ocelových kcí						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Izolace proti vlhkosti					■															
6	Mtž vnitřních rozvodů Elektro, ZTI a VZT								■	■						■	■	■	■	■	■
7	Klempířské a Zámečnické kce														■	■	■	■	■	■	■
8	Komunikace																■	■	■	■	■
9	Úpravy povrchů, Nátěry, Úklid																	■	■	■	■

předání díla investorovi