

Harmonogram prací

zahájení prací: 1.7.2025

- 1. týden - bourací práce**
- 2. týden - instalatérské práce**
- 3. týden - instalatérské práce + zednické práce**
- 4. týden - instalatérské práce + zednické práce**
- 5. týden - instalatérské práce + zednické práce**
- 6. týden - zednické práce + dokončovací práce**

Ukončení prací: 15.8.2025

**Zdeněk
Hybner**

Digitálně podepsal Zdeněk Hybner
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-15495809,
o=Zdeněk Hybner, ou=Farma vodař,
ou=7, cn=Zdeněk Hybner,
sn=Hybner, givenName=Zdeněk,
serialNumber=F294644
Datum: 2025.04.15 14:27:05 +02'00'

**Mgr.
Martina
Dušková**

Digitálně
podepsal Mgr.
Martina Dušková
Datum:
2025.04.16
13:39:34 +02'00'