

HARMONOGRAM Honlův dům Žamberk 2016

popis práce	září				říjen				listopad				prosinec		
	36 týden	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
příprava zařízení staveniště															
montáž lešení															
demontáž krytiny,bednění,klempířiny															
bourání komínů,demontáž oken															
vyzdívání komínů															
sanace a reprofilace krovu															
ochranný nátěr krovu															
montáž větrání hřebene,bednění,lacení															
montáž střešní krytiny vč.doplňků															
montáž odvodnění-žlaby,svody															
montáž povlakové krytiny															
montáž střešních oken,vykřížů															
hromosvod															
kontrolní prohl.díla za účasti zadavatele															
dokončovací práce,odstranění závad															
demontáž lešení															
likvidace zařízení staveniště															
finální předání stavby															
čerpání finančních prostředků	528384				850 000				375515				495249		2249148
pozastávka 10%															249 905
															2499053