

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2025																							
						květen 2024	červen 2024	červenec 2024	srpen 2024	září 2024	říjen 2024	listopad 2024	prosinec 2024	leden 2025	únor 2025	březen 2025	duben 2025	květen 2025	červen 2025	červenec 2025	srpen 2025	září 2025	říjen 2025						
1		Oprava krovů, střech a fasád Psychiatrické léčebny Lnáře	348 dny	13.05. 24	01.10. 25																								
2		Obecné	348 dny	13.05. 24	01.10. 25																								
3		Předání staveniště	1 den	13.05. 24	13.05. 24																								
4		Vybudování ZS	6 dny	13.05. 24	19.05. 24																								
5		Odstranění ZS	5 dny	25.09. 25	01.10. 25																								
6		Odstranění mazanin	40 dny	13.05. 24	05.07. 24																								
7		Lešení	316 dny	16.05. 24	21.08. 25																								
8		Etapa A (vnější)	120 dny	03.03. 25	21.08. 25																								
9		Etapa B (věž vnější)	130 dny	17.12. 24	04.07. 25																								
10		Etapa B (věž vnitřní - nad střechami PL)	130 dny	17.12. 24	04.07. 25																								
11		Etapa C (vnější - sever)	125 dny	26.09. 24	03.04. 25																								
12		Etapa D (vnější + vých. C, vč.schodiště)	310 dny	16.05. 24	13.08. 25																								
13		Dvorní fasády (západ = D, vč. schodiště)	289 dny	18.06. 24	15.08. 25																								
14		Dvorní fasády (jih = C)	230 dny	18.06. 24	26.05. 25																								
15		Dvorní fasády (sever + východ = A+B)	180 dny	02.09. 24	30.05. 25																								
16		Oprava střech	284 dny	24.06. 24	14.08. 25																								
17		Etapa A	100 dny	24.02. 25	17.07. 25																								
18		Etapa B - věž	99 dny	23.01. 25	16.06. 25																								
19		Etapa B - konvent	60 dny	18.11. 24	21.02. 25																								
20		Etapa C	114 dny	24.06. 24	29.11. 24																								
21		Etapa D	170 dny	02.12. 24	14.08. 25																								
22		Fasády	316 dny	14.06. 24	19.09. 25																								
23		Etapa A (vnější - jižní a západní část)	100 dny	24.03. 25	14.08. 25																								
24		Truhlářské prvky	2 dny	24.07. 25	25.07. 25																								
25		Fasáda	100 dny	24.03. 25	14.08. 25																								
26		Ostatní (klempíř, horomosvod,...)	13 dny	29.07. 25	14.08. 25																								
27		Etapa B (věž)	199 dny	22.10. 24	15.08. 25																								
28		Truhlářské prvky	10 dny	22.10. 24	05.11. 24																								
29		Fasáda	151 dny	05.11. 24	23.06. 25																								
30		Schody	30 dny	07.07. 25	15.08. 25																								
31		Ostatní (klempíř, horomosvod,...)	162 dny	25.10. 24	30.06. 25																								
32		Etapa C (vnější - severní část)	194 dny	14.06. 24	27.03. 25																								
33		Fasáda	100 dny	14.06. 24	27.03. 25																								
34		Ostatní (klempíř, horomosvod,...)	10 dny	14.03. 25	27.03. 25																								
35		Etapa D (vnější) + etapy A,C (vnější - východní část)	70 dny	26.05. 25	29.08. 25																								
36		Truhlářské prvky	2 dny	20.08. 25	21.08. 25																								
37		Fasáda	70 dny	26.05. 25	29.08. 25																								
38		Ostatní (klempíř, horomosvod,...)	5 dny	25.08. 25	29.08. 25																								
39		Dvorní fasády	221 dny	03.10. 24	28.08. 25																								
40		Truhlářské prvky	1 den	19.08. 25	19.08. 25																								
41		Fasáda	120 dny	03.10. 24	28.08. 25																								
42		Ostatní (klempíř, horomosvod,...)	5 dny	22.08. 25	28.08. 25																								
43		Odvodnění	25 dny	18.08. 25	19.09. 25																								
44		Vnitřní	25 dny	18.08. 25	19.09. 25																								
45		Dokončovací práce/profese společné	50 dny	21.07. 25	26.09. 25																								