

Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany stavení úpravy, snížení energetické náročnosti objektu	
--	--

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2026												2027																			
					2. 2025			Čtvrť 3. 2025			Čtvrť 4. 2025			Čtvrť 1. 2026			Čtvrť 2. 2026			Čtvrť 3. 2026			Čtvrť 4. 2026			Čtvrť 1. 2027			Čtvrť 2. 2027			Čtvrť 3. 2027				
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX			
1	"Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany stavení úpravy, snížení	586 dny	02.05. 25	30.07. 27																																
2	 Předání a převzetí a staveniště	0 dny	02.05. 25	02.05. 25																																
3	 Zařízení staveniště vč. zdrojů energií	14 dny	02.05. 25	21.05. 25																																
4	Pavilon I.	117 dny	22.05. 25	31.10. 25																																
5	 Přípravné a zaměřovací práce	10 dny	22.05. 25	04.06. 25																																
6	 Převzetí vyklizeného pavilonu I. Zahájení prací	0 dny	02.06. 25	02.06. 25																																
7	ÚT, El, VZT, Rekup	84 dny	02.06. 25	25.09. 25																																
8	Rekonstrukce interiéru	67 dny	25.06. 25	25.09. 25																																
9	Výměna vnějších výplní otvorů	24 dny	21.07. 25	21.08. 25																																
10	 VKZS	45 dny	01.09. 25	31.10. 25																																
11	 Střecha	72 dny	24.07. 25	31.10. 25																																
12	Pavilon II.	348 dny	02.07. 25	30.10. 26																																
13	 Přípravné a zaměřovací práce	10 dny	02.07. 25	15.07. 25																																
14	 Převzetí vyklizeného pavilonu II. Zahájení prací	0 dny	01.06. 26	01.06. 26																																
15	ÚT, El, VZT, Rekup	84 dny	01.06. 26	24.09. 26																																
16	Rekonstrukce interiéru	81 dny	01.06. 26	21.09. 26																																
17	Výměna vnějších výplní otvorů	240 dny	29.08. 25	30.07. 26																																
18	VKZS	60 dny	31.07. 26	22.10. 26																																
19	 Střecha	72 dny	23.07. 26	30.10. 26																																
20	Pavilon IV.	543 dny	02.07. 25	30.07. 27																																
21	 Přípravné a zaměřovací práce	10 dny	02.07. 25	15.07. 25																																
22	 Převzetí vyklizeného pavilonu IV. Zahájení prací	0 dny	01.06. 27	01.06. 27																																
23	ÚT, El, VZT, Rekup	44 dny	01.06. 27	30.07. 27																																
24	Rekonstrukce interiéru	44 dny	01.06. 27	30.07. 27																																
25	Výměna vnějších výplní otvorů	420 dny	29.08. 25	08.04. 27																																
26	VKZS	60 dny	20.04. 27	12.07. 27																																
27	 Střecha	80 dny	12.04. 27	30.07. 27																																
28	 Ostatní práce	580 dny	12.05. 25	30.07. 27																																
29	 Koordinace a řízení prací	586 dny	02.05. 25	30.07. 27																																
30	 Dokončovací práce	22 dny	01.07. 27	30.07. 27																																
31	Dokončení díla	0 dny	30.07. 27	30.07. 27																																
32	Předání a převzetí díla	0 dny	30.07. 27	30.07. 27																																
33																																				
34																																				
35	Číslování pavilonů dle Koordinační situace !!!	0 dny	03.06. 24	03.06. 24																																