

Harmonogram plnění prací

Katedrála – oprava kůrové kaple pod Wohlmutterovou kruchtou

předpokládaný termín zahájení plnění: duben 2025

termín ukončení plnění: 31.7.2025

122 dní

rok	2025																												
měsíc					duben				květen				červen					červenec				srpen							
týdny		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
dny				30				31					30				31												
Zahájení, montáž lešení						7dní		31																					
Čištění kamene, luxování, vysekání spar, přespárování,												25 dní																	
Zpevňování kamene, oprava maltových polí v klenbách, oprava žeber															30 dní														
Zhotovení odlitků, oprava vitráží,oprava výztuh, oprava schodiště																													
Restaurování dveří, oprava oken malých a velkých,																													
Oprava mramorové dlažby,																	40 dní												
Revize elektroinstalace																		10 dní											
Demontáž lešení																					5 dní								
Úklid staveniště																					5 dní								

Zpracoval : Bohumil Pánek