

Rekonstrukce kuchyně MŠ Trojlístek

Šumavská 809/32, Praha 2

Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu.

Zvýrazněné období:

AKTIVITA	Dodavatel	ZAHÁJEN (PLÁNU	DOBA TRVÁNÍ PLÁNU	SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ	SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ	PROCENTO DOKONČENÍ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							16.6	17.6	18.6	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7
Předání a převzetí staveničtě	Pareco	17.6	1			0%																								
Stavební práce	Pareco	18.6	65			0%																								
Vzduchotechnika	Pareco	5.7	20			0%																								
Zdravotechnika	Pareco	26.6	45			0%																								
Elektro	Pareco	24.6	49			0%																								
Gastro	Pareco	13.8	10			0%																								
dokončovací práce	Pareco	10.8	12			0%																								
uklid	Pareco	23.8	2			0%																								
předání stavenišťě	Pareco	24.8	1			0%																								

Dne 9. 04. 2025