

Harmonogram ZŠ Komenského Náměstí, Kralupy nad Vltavou	
Týdny	Práce
1	Zařízení staveniště
1–12	Postupná montáž lešení (fázování podle postupu prací a záboru)
3–18	Demontáž krytiny a střešní skladby (fázování podle postupu prací a s ohledem na provoz ZŠ)
3–20	Výměna tesařských konstrukcí (současně podle postupu demontáže)
5–26	Ostatní zbylé práce
7–25	Tepelná izolace a nová střešní skladba (bez pokládky krytiny)
7–25	Montáž plechové krytiny
7–24	Montáž střešních oken a začištění sdk
15–25	Fasádní práce
20–26	Montáž hromosvodu včetně výkopových prací
20–26	Demontáž lešení (podle návaznosti prací)
26	Závěrečný úklid a zrušení staveniště

Datum:
2025.05.11
22:23:37 +02'00'