

## Harmonogram stavby

### Stavební úpravy pro pasovou linku ve 3. NP objektu VZ I

Práce	týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		04.08.2025	5.8. - 8.8. 2025	11.8 -17.8. 2025	18.8. -24.8. 2025	25.8. - 31.8. 2025	1.9.- 7.9. 2025	8.9. - 14.9. 2025	15.9. - 21.9. 2025	22.9. - 28.9. 2025	29.9. - 5.10. 2025	6.10. - 12.10. 2025	13.9. - 19.9. 2025	20.10. - 26.10. 2025	27.10. - 2.11. 2025	3.11. - 7.11. 2025
<b>Předání a převzetí staveniště</b>																
Vybudování ZS, montážní plošiny a montážního otvoru																
Předání plošiny objednateli pro vystěhování pasové linky			8.8.2025													
Vystěhování staré pasové linky objednatelem - přerušení stavebních prací zhotovitelem stavby																
Bourací práce																
Vodorovné nosné konstrukce																
Příčky																
Úpravy povrchů podlahy																
Podlahy z dlaždic																
Podlahy nátěry																
Obklady keramické																
Podhledy																
Nátěry, malby																
ZTI																
VZT/CH																
Ústřední vytápění																
Elektroinstalace, MaR																
Výměna a repase výplní otvorů (okno v místě montážního otvoru, nátěr/ repase dveří)																
Broušení okenních rámců - termíny navrhne zhotovitel, realizuje objednatel (lze provádět během prašných procesů stavby)																
Nátěr okenních rámců - termíny navrhne zhotovitel, realizuje objednatel (nelze provádět během prašných procesů stavby)																
Úklid, předání rekonstruovaných prostor k nastěhování nové pasové linky																
Předání plošiny objednateli pro nastěhování pasové linky																24.10.2025
Nastěhování nové pasové linky objednatelem - přerušení stavebních prací zhotovitelem stavby																
Zrušení montážního otvoru, úklid, předání celé dokončené stavby																
Demontáž stavebního výtahu, montážní plošiny, vyklizení ZS																

V Praze 3.4.2025

Josef Šindelář, jednatel SP spol. s r.o.