

ID	Název úkolu	Doba trvání	09.01.23	10.01.23	11.01.23	12.01.23	13.01.23	14.01.23	15.01.23	16.01.23	17.01.23	18.01.23	19.01.23	20.01.23	21.01.23	22.01.23	23.01.23
1	Doba plnění	600 dny															
2	Nabytí účinnosti smlouvy	0 dny	09.01.23														
3	Předání staveniště zhotoviteli	0 dny	18.01.23														
4	Termín zahájení	0 dny	20.01.23														
5	Připravné práce	5 dny	20.01.23	24.01.23													
6	SO 001 Provozování úpravy ploch pro ZS a DIO (Smyčka SP)	30 dny	25.01.23	23.02.23													
7	SO 002 Demolice staré vrátnice	30 dny															
8	SO 108 Zveřejněné plochy a komunikace DPMB (MSKP 1. etapa - OD)	120 dny															
9	SO 201.1 Most	426 dny															
10	SO 201.2 Opětná zed DPMB	330 dny															
11	SO 203.1 Zed lanovka - ŽB konstrukce	420 dny	26.03.23														
12	SO 301 Přesun vstupní šachty veřejné stoky 1810/1775	91 dny	24.02.23														
13	IO 302.1 Úprava kanalizací BVV	15 dny	24.02.23	10.03.23													
14	IO 302.2 Úprava kanalizací BVV	15 dny	14.02.23	28.02.23													
15	SO 311 Úprava napojení vody pro vrátnici	40 dny	24.02.23	04.04.23													
16	SO 312 Úpravy areálové kanalizace	390 dny	24.02.23														
17	SO 313 Přípojka bahniku tramvajové trati	30 dny	24.02.23	25.03.23													
18	IO 329 Dešťová kanalizace - přípojka areál DPMB	30 dny	24.02.23	25.03.23													
19	IO401 PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. etapa-OD)	30 dny															
20	IO401.1 Přípojka TT Zastávky Lipová (NN) (Smyčka DUSP)	45 dny															
21	IO401.2 Přípojka TT Zastávky Lipová (NN)	45 dny															
22	IO403.1 PŘELOŽKA NN - BVV (Smyčka DUSP)	45 dny															
23	IO 405 Přípojky pro informační LED panely SLP	45 dny															
24	IO406.1 Přeložka VO BVV (Smyčka DUSP)	30 dny															
25	IO 408.1 Přeložky sčítacích kabelů BVV	30 dny															
26	IO428 VO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE DPMB (MSKP 1. etapa-OD)	55 dny															
27	SO 661 Tramvajová trať	480 dny	25.02.23														
28	SO 662 Tramvajová vratná smyčka Lipová	220 dny															
29	SO 663 Tramvajová trať Hlínky	153 dny															
30	SO 664 Tramvajové zastávky	138 dny															
31	SO 666 Trolejové vedení	455 dny	27.03.23														
32	SO 667 Trakční kabely	520 dny															
33	SO 668 Mazací zařízení	25 dny															
34	SO 669 Osvětlení areálu	150 dny															
35	SO 670 Přeložky slaboproudu	125 dny															
36	SO 671 Datová a telefonní přípojka pro vrátnici	120 dny															
37	SO 672 Přípojka NN pro vrátnici	90 dny															
38	SO 701 Nová vrátnice	120 dny															
39	SO 702 Profiltuková stěna	390 dny	24.02.23														
40	SO 702.1 Oplocení DPMB - prostor Lipová (MSKP 1. etapa - OD)	125 dny	24.02.23														
41	SO 702.2 Oplocení DPMB - smyčka (smyčka DUSP)	125 dny															
42	SO 703 Kabelovod	155 dny															
43	SO 801 Hrubé terénní úpravy	90 dny	24.02.23	08.03.23													
44	SO 811 Kácení mimolesní zeleně	43 dny															
45	SO 812 Náhradní výsadba (smyčka SP/DUSP)	25 dny															
46	PS 1001 Informační LED panely	14 dny															
47	SO 901 Stavění vlakové cesty	55 dny															
48	Dokončovací práce	14 dny															
49	Rádné ukončení a předání díla	0 dny															
50																	

Datum: 22.11.22

Milník podle směrného plánu Milník

Souhrnný úkol směrného plánu Souhrnný

Úkol Úkol

Přerušeni Přerušeni

Směrný plán Směrný plán