

# Veřejná zakázka „ Výstavba a úprava chodníků v ul. Kojetínská“

## Harmonogram prací:

- První týden - zřízení staveniště  
- vytýčení stávajících inženýrských sítí  
- geodetické práce před výstavbou  
- dočasné dopravní opatření
- Druhý týden - zemní práce  
- odstranění stávajících krytů a podloží
- Třetí týden - zemní práce  
- odstranění stávajících krytů a podloží  
- pokládka obrub
- Čtvrtý týden - zemní práce  
- odstranění stávajících krytů a podloží  
- pokládka obrub
- Pátý týden - pokládka obrub a betonové dlažby
- Šestý týden - pokládka konstrukčních vrstev a betonové dlažby
- Sedmý týden - pokládka konstrukčních vrstev a betonové dlažby
- Osmý týden - pokládka betonové dlažby
- Devátý týden - pokládka betonové dlažby
- Desátý týden - opravy asfaltových krytů

V Brně

.....  
Radomír Teplý, jednatel  
KOMUNIKACE.CZ s.r.o.