

Harmonogram provádění Sanačních oprav kolektoru Ďáblice - 3. stavba - úsek Š210-Š208

28.05.2025



Unor 2025 - Září 2025																									
popis prací /týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
milník	02 / 2025		03 / 2025				04 / 2025				05 / 2025				06 / 2025				VII.25	09 / 2025					
předání staveniště - 12.2. 2025																									
Přípravné a průzkumné práce																									
Kolektor Ďáblice, úsek 1																									
Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
Podlahy - výztuž betonu a betonáž, osazení poklopů a vpustí																									
Konstrukce zámečnické, vč. povrchových úprav a nátěrů																									
Svislé a kompletní konstrukce																									
Elektroinstalace a elektromontáže																									
Kolektor Ďáblice, úsek 2																									
Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
Podlahy - výztuž betonu a betonáž, osazení poklopů a vpustí																									
Konstrukce zámečnické, vč. povrchových úprav a nátěrů																									
Svislé a kompletní konstrukce																									
Elektroinstalace a elektromontáže																									
Kolektor Ďáblice, úsek 3																									
Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
Podlahy - výztuž betonu a betonáž, osazení poklopů a vpustí																									
Konstrukce zámečnické, vč. povrchových úprav a nátěrů																									
Elektroinstalace a elektromontáže																									
Kolektor Ďáblice, úsek 4																									
Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
Podlahy - výztuž betonu a betonáž, osazení poklopů a vpustí																									
Konstrukce zámečnické, vč. povrchových úprav a nátěrů																									
Svislé a kompletní konstrukce																									
Elektroinstalace a elektromontáže																									
Dokončovací práce																									
Odvoz sutí a vybouraného materiálu																									
Průběžný úklid pracoviště																									
Předání díla - 15.9.2025																									
Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na milníky (etapy) v Kč bez DPH	450 000,00		1 500 000,00				1 600 000,00				1 600 000,00				693 000,00				68 509,16						
Mezisoučet plateb bez DPH	450 000,00		1 950 000,00				3 550 000,00				5 150 000,00				5 843 000,00				5 911 509,16						